

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
๑	โครงการก่อสร้างห้องสุขา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านปากกล้วย	๑๗๕,๖๐๐	-	๐	✓		๑ เม.ย.- ๑ ส.ค. ๖๗	กองช่าง	กันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗
๒	โครงการซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก) หมู่ ๑ บริเวณสะพานสลิง	๑๒๘,๕๐๐	-	๐	✓		๑ เม.ย.- ๑ ส.ค. ๖๗	กองช่าง	โอนลดงบประมาณไป ยังหมวดค่าใช้สอย
๓	โครงการซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก) หมู่ ๑ บริเวณสามแยกคอกวัวนายลือชัย	๓๖๒,๕๐๐	-	๐	✓		๑ ม.ค.- ๑ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	โอนลดงบประมาณไป ยังหมวดค่าใช้สอย
๔	โครงการซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก) หมู่ ๑ บริเวณสายสะพานสลิง	๑๒๔,๕๐๐	-	๐	✓		๑ ม.ค.- ๑ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	โอนลดงบประมาณไป ยังหมวดค่าใช้สอย
๕	โครงการซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก) หมู่ ๑๐ บริเวณก่อนถึงโค้งมะเตี้ย	๑๕๔,๐๐๐	-	๐	✓		๑ ม.ค.- ๑ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	โอนลดงบประมาณไป ยังหมวดค่าใช้สอย
๖	โครงการซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก) หมู่ ๑๐ บริเวณถนนขึ้นผาตัด หน้าบ้านนายตะทองสวัสดิ์วงศ์	๑๒๖,๐๐๐	-	๐	✓		๑ ม.ค.- ๑ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	โอนลดงบประมาณไป ยังหมวดค่าใช้สอย
๗	โครงการซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก) หมู่ ๑๐ บริเวณบ้านนางขัว แซ่หว่า	๓๘,๐๐๐	-	๐	✓		๑ ม.ค.- ๑ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	โอนลดงบประมาณไป ยังหมวดค่าใช้สอย
๘	โครงการซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก) หมู่ ๑๐ บริเวณบ้านนายยุทธพงศ์	๑๙,๐๐๐	-	๐	✓		๑ ม.ค.- ๑ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	โอนลดงบประมาณไป ยังหมวดค่าใช้สอย
๙	โครงการซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก) หมู่ ๑๐ บริเวณไร่จำมงคล	๖๗,๐๐๐	-	๐	✓		๑ ม.ค.- ๑ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	โอนลดงบประมาณไป ยังหมวดค่าใช้สอย

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
๑๐	โครงการซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก) หมู่ ๑๑ บริเวณบ้านนายสาโรจน์ ชนะกุลสุนันท์	๒๒,๐๐๐	-	๐	✓		๑ ม.ค.- ๑ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	โอนลดงบประมาณไป ยังหมวดค่าใช้สอย
๑๑	โครงการซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก) หมู่ ๑๑ บริเวณบ้านนายอนุภาพ ถึง บ้านนายสุชาติ	๕๐,๐๐๐	-	๐	✓		๑ ม.ค.- ๑ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	โอนลดงบประมาณไป ยังหมวดค่าใช้สอย
๑๒	โครงการซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก) หมู่ ๑๒ ซอยข้างโบสถ์อิมมาลูเอล	๓๘,๐๐๐	-	๐	✓		๑ ม.ค.- ๑ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	โอนลดงบประมาณไป ยังหมวดค่าใช้สอย
๑๓	โครงการซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก) หมู่ ๑๒ ซอยบ้านนายตู้ แซ่หลอ	๒๖,๕๐๐	-	๐	✓		๑ ม.ค.- ๑ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	โอนลดงบประมาณไป ยังหมวดค่าใช้สอย
๑๔	โครงการซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก) หมู่ ๑๒ ซอยบ้านนายยี แซ่สง	๔๕,๕๐๐	-	๐	✓		๑ ม.ค.- ๑ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	โอนลดงบประมาณไป ยังหมวดค่าใช้สอย
๑๕	โครงการซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก) หมู่ ๑๒ บริเวณคอกวัวนายกสันติ ถึง ไร่นายเจียเฮ่อ	๕๐,๐๐๐	-	๐	✓		๑ ม.ค.- ๑ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	โอนลดงบประมาณไป ยังหมวดค่าใช้สอย
๑๖	โครงการซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก) หมู่ ๑๒ บริเวณทางแยกตัดอ่างอ้อล้อ	๙๕,๐๐๐	-	๐	✓		๑ ม.ค.- ๑ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	โอนลดงบประมาณไป ยังหมวดค่าใช้สอย
๑๗	โครงการซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก) หมู่ ๑๒ บริเวณบ้านนางสำหรับ แซ่ลี	๑๙,๐๐๐	-	๐	✓		๑ ม.ค.- ๑ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	โอนลดงบประมาณไป ยังหมวดค่าใช้สอย
๑๘	โครงการซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก) หมู่ ๑๒ บริเวณบ้านนายหลือ แซ่เถา	๓๘,๐๐๐	-	๐	✓		๑ ม.ค.- ๑ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	โอนลดงบประมาณไป ยังหมวดค่าใช้สอย

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
๑๙	โครงการซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก) หมู่ ๑๒ บริเวณไร่นายยงยุทธ	๑๐๐,๐๐๐	-	๐	✓		๑ ม.ค.- ๑ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	โอนลดงบประมาณไป ยังหมวดค่าใช้สอย
๒๐	โครงการซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก) หมู่ ๓ บ้านนายด้ว แซ่หลอ ถึงบ้าน นายกอ แซ่หลอ	๒๕,๐๐๐	-	๐	✓		๑ ม.ค.- ๑ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	โอนลดงบประมาณไป ยังหมวดค่าใช้สอย
๒๑	โครงการซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก) หมู่ ๙ บริเวณบ้านนายซัง แซ่ลี	๑๒,๕๐๐	-	๐	✓		๑ ม.ค.- ๑ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	โอนลดงบประมาณไป ยังหมวดค่าใช้สอย
๒๒	โครงการซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก) หมู่ ๙ บริเวณบ้านนายไพโรจน์ ลีชนะวงศ์	๔๖,๐๐๐	-	๐	✓		๑ ม.ค.- ๑ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	โอนลดงบประมาณไป ยังหมวดค่าใช้สอย
๒๓	โครงการซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก) หมู่ ๙ บ้านนายทินกร ทองสกุลการ ถึง บ้านนายบุญ กร แซ่จาง	๒๐,๐๐๐	-	๐	✓		๑ ม.ค.- ๑ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	โอนลดงบประมาณไป ยังหมวดค่าใช้สอย
๒๔	โครงการซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก) หมู่ ๙ บ้านนายผัว แซ่สง ถึงบ้านนายว่าแจ้ง แซ่หลอ	๑๕,๐๐๐	-	๐	✓		๑ ม.ค.- ๑ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	โอนลดงบประมาณไป ยังหมวดค่าใช้สอย
๒๕	โครงการซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก) หมู่ ๙ อุบุญธรรมถึงบ้านนายเสรี แซ่สง	๓๐,๐๐๐	-	๐	✓		๑ ม.ค.- ๑ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	โอนลดงบประมาณไป ยังหมวดค่าใช้สอย
๒๖	โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกทับถนน คอนกรีต หมู่ ๒	๔๐๐,๐๐๐	-	๐	✓		๑ เม.ย.- ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	กันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗
๒๗	โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกทับถนน คอนกรีต หมู่ ๕	๒๙๓,๐๐๐	-	๐	✓		๑ เม.ย.- ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	กันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗
๒๘	โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกทับถนน คอนกรีต หมู่ ๖	๔๐๐,๐๐๐	-	๐	✓		๑ เม.ย.- ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	กันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
๒๙	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกทับถนน คอนกรีต หมู่ ๘	๔๐๐,๐๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐	✓		๑ เม.ย.- ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	กันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗
๓๐	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกทับถนน คอนกรีต หมู่ ๑๑	๓๒๘,๐๐๐	-	๓๒๘,๐๐๐	✓		๑ เม.ย.- ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	กันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗
๓๑	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๒,๑๓๒,๖๙๕	๑,๑๕๗,๘๘๒	๐		✓	๑ ม.ค.- ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	งบประมาณคงเหลือ โอนลดตั้งจ่าย รายการใหม่
๓๒	โครงการปรับปรุงบ่อขยะ	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๐		✓	๑ ต.ค.- ๓๑ ธ.ค. ๖๖ และ ๑ เม.ย.- ๓๐ มิ.ย.๖๗	กองช่าง	
๓๓	โครงการปรับปรุงวัสดุถุงหลังคา อาคาร SML หมู่ที่ ๔	๓๑๕,๖๐๐	-	๐	✓		๑ เม.ย.- ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	โอนลดงบประมาณ ตั้งจ่ายรายการใหม่
๓๔	โครงการปรับปรุงวัสดุถุงหลังคา อาคาร SML หมู่ที่ ๕	๑๐๗,๐๐๐	-	๐	✓		๑ เม.ย.- ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	กันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗
๓๕	โครงการปรับปรุงหลังคาซุ้มประตูทางเข้า หมู่บ้านเข็กน้อย	๗๔,๒๐๐	๗๔,๒๐๐	๐		✓	๑ เม.ย.- ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๓๖	โครงการปรับปรุงอาคาร SML หมู่ที่ ๗	๑๕๐,๐๐๐	-	๐	✓		๑ เม.ย.- ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	กันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗
๓๗	โครงการเปลี่ยนหลังคาอาคารเอนกประสงค์ (SML) หมู่ที่ ๙ บ้านประกอบสุข	๕๖,๖๐๐	-	๐	✓		๑ เม.ย.- ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	กันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จสิ้น			
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว									
๑	โครงการจัดงานรัฐพิธี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๐		✓	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๑ มี.ค.๖๗	สำนักปลัด	
๒	โครงการจัดงานส่งเสริมสืบสานประเพณีท้องถิ่นกาชาดมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๗	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐		✓	๑ ธ.ค. – ๒๙ ก.พ. ๖๗	สำนักปลัด	
๓	โครงการท่องเที่ยวฤดูหนาว “อบหมอก กอดหนาว ดูดาวที่เขาคว้อ” ประจำปี ๒๕๖๗	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐		✓	๑ ธ.ค. – ๒๙ ก.พ. ๖๗	สำนักปลัด	
๔	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบล (เข็กน้อย อัลตราเทรล)	๒๐๐,๐๐๐	-	๐	✓		๑ ธ.ค. – ๒๙ ก.พ. ๖๗	สำนักปลัด	โอนลดงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม									
๑	โครงการคลองสวยน้ำใสปลอดขยะประจำปี ๒๕๖๗	๑๒,๑๐๐	-	๐	✓		๑ เม.ย. – ๓๐ มิ.ย. ๖๗	สำนักปลัด	โอนลดงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่
๒	โครงการปลูกป่าทดแทนทรัพยากรธรรมชาติเขตชุมชน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๗	๑๓,๓๐๐	๑๓๐๕๕	๒๔๕		✓	๑ เม.ย. – ๓๐ มิ.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๓	โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี ๒๕๖๗	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐		✓	๑ เม.ย. – ๓๐ มิ.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๔	โครงการจ้างเอกชนคัดแยกขยะ	๑,๗๖๔,๐๐๐	-	๐	✓		๑ ม.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	โอนลดงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิต									
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๙,๓๖๒,๔๐๐	๘,๖๒๕,๘๐๐	๗๓๖,๖๐๐		✓	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	งบประมาณคงเหลือ โอนลดตั้งจ่าย รายการใหม่
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๔,๘๘๖,๔๐๐	๔,๕๓๒,๔๐๐	๓๕๔,๐๐๐		✓	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	งบประมาณคงเหลือ โอนลดตั้งจ่าย รายการใหม่
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๔๒,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๖,๐๐๐		✓	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๔	โครงการประชารัฐร่วมใจรวมพลังสังคม ชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐		✓	๑ ม.ค. – ๓๐ มิ.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๕	โครงการสัมมนาส่งเสริมฟื้นฟูชีวิตครอบครัว (สชค.) ประจำปี ๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐		✓	๑ ม.ค. – ๓๐ มิ.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๖	โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำและพัฒนา บทบาทสตรีตำบลเข็กน้อย	๕๐,๐๐๐	๔๘,๙๐๐	๑,๑๐๐		✓	๑ ม.ค. – ๓๐ มิ.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๗	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคา รุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	๒๕,๐๐๐	๑๑,๖๒๐	๑๓,๓๘๐		✓	๑ พ.ย. ๖๖ – ๒๙ ก.พ. ๖๗	สำนักปลัด	งบประมาณคงเหลือ โอนลดตั้งจ่าย รายการใหม่
๘	โครงการจัดตรวจปีใหม่	๓๐,๐๐๐	๒๑,๑๐๐	๘,๙๐๐		✓	๑ พ.ย.๖๖ – ๓๑ ม.ค. ๖๗	สำนักปลัด	งบประมาณคงเหลือ โอนลดตั้งจ่าย รายการใหม่
๙	โครงการจัดตรวจสงกรานต์	๓๐,๐๐๐	-	๐	✓		๑ มี.ค. – ๓๑ พ.ค. ๖๗	สำนักปลัด	โอนลดงบประมาณ ตั้งจ่ายรายการใหม่

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ									
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หลักสูตรการ ประกอบอาหาร	๒๕,๐๐๐	-	๐	✓		๑ พ.ย. ๖๖ – ๒๙ ก.พ. ๖๗	สำนักปลัด	โอนลดงบประมาณ ตั้งจ่ายรายการใหม่
๒	โครงการฝึกอาชีพเสริมให้แก่ราษฎรในตำบล เข็กน้อย “หลักสูตรการประกอบอาหารและ การถนอมอาหาร ”	๕๐,๐๐๐	๔๙,๔๘๕	๕๑๕		✓	๑ มี.ค. – ๓๑ พ.ค. ๖๗	สำนักปลัด	
๓	โครงการฝึกอาชีพเสริมให้แก่ราษฎรในตำบล เข็กน้อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (หลักสูตรอบรมตัดเย็บเสื้อผ้ากลุ่มสตรี)	๑๐๐,๐๐๐	๙๔,๑๐๐	๐		✓	๑ มี.ค. – ๓๑ พ.ค. ๖๗	สำนักปลัด	
๔	โครงการฝึกอาชีพเสริมให้แก่ราษฎรในตำบล เข็กน้อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (หลักสูตรอบรมทำไม้กวาดดอกหญ้า หมู่ ๗)	๒๐,๐๐๐	๑๖,๕๔๐	๓,๔๖๐		✓	๑ มี.ค. – ๓๐ มี.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๕	โครงการส่งเสริมการอบรมภูมิปัญญาท้องถิ่น หมู่ ๗	๒๐,๐๐๐	๑๘,๗๕๕	๑,๒๔๕		✓	๑ มี.ค. – ๓๐ มี.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๖	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมม้งดำ หมู่ ๗	๒๐,๐๐๐	-	๐	✓		๑ มี.ค. – ๓๐ มี.ย. ๖๗	สำนักปลัด	โอนลดงบประมาณ ตั้งจ่ายรายการใหม่
๗	โครงการสานสัมพันธ์ เรียนรู้ภูมิปัญญา หมู่ ๗	๒๐,๐๐๐	-	๐	✓		๑ มี.ค. – ๓๐ มี.ย. ๖๗	สำนักปลัด	โอนลดงบประมาณ ตั้งจ่ายรายการใหม่
๘	โครงการออกแบบและพัฒนาสินค้าชุมชน	๖๑,๙๐๐	๖๑,๙๐๐	๐		✓	๑ พ.ย. ๖๖ – ๒๙ ก.พ. ๖๗	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม									
๑	อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๗ ศูนย์	๒,๒๖๐,๑๒๕	๒,๐๙๖,๒๓๕	๑๖๓,๘๙๐		✓	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	
๒	อาหารเสริม (นม)	๓,๕๖๓,๔๙๕	๓,๓๓๐,๒๓๔	๒๓๓,๒๖๑		✓	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	
๓	อุดหนุน รร.บ้านห้วยน้ำขาว และ รร.บ้าน เข็กน้อย	๖,๗๑๐,๐๐๐	๖,๕๒๑,๙๐๐	๑๘๘,๑๐๐		✓	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	
๔	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๘๔๔	๑,๑๕๖		✓	ม.ค.๖๗	กอง การศึกษาฯ	
๕	โครงการตกแต่งปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-		✓	๑ ม.ค. – ๓๐ มิ.ย. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	
๖	โครงการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ	๕๐,๐๐๐	-	๐	✓		๑ ม.ค. – ๓๐ มิ.ย. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	โอนลดงบประมาณ ตั้งจ่ายรายการใหม่
๗	โครงการส่งเสริมหรือสนับสนุนสภาเยาวชน ตำบลเข็กน้อย	๔๐,๐๐๐	-	๐	✓		๑ ม.ค. – ๓๐ มิ.ย. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	โอนลดงบประมาณ ตั้งจ่ายรายการใหม่
๘	โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่ม้งตำบล เข็กน้อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๐		✓	๑ ธ.ค. ๖๖ – ๓๑ ม.ค. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	
๙	โครงการจัดงานเทศกาลกินข้าวใหม่ ประจำปี ๒๕๖๗	๘๐,๐๐๐	๗๙,๕๙๖	๐		✓	ต.ค. ๖๖	กอง การศึกษาฯ	
๑๐	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำ หัวผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	๔๙,๗๘๕	๒๑๕		✓	เม.ย.๖๗	กอง การศึกษาฯ	
๑๑	โครงการฝึกอบรม พิธีกรรมความเชื่อดั้งเดิม (ดงแซ่)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐		✓	๑ เม.ย. – ๓๑ ส.ค. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	

๑๒	โครงการค่ายอนุชนภายใน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐		✓	๑ เม.ย. – ๓๑ ส.ค. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	
๑๓	โครงการอบรมค่ายสื่อธรรมสู่เยาวชน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐		✓	๑ มี.ค. – ๓๑ ส.ค. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	
๑๔	โครงการงานพิธีทางศาสนา	๓๕,๐๐๐	-	๐	✓		๑ เม.ย. – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	โอนลดงบประมาณ ตั้งจ่ายรายการใหม่
๑๕	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	๓๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๕,๐๐๐		✓	พ.ย.๖๖	กอง การศึกษาฯ	
๑๖	โครงการส่งเสริมประเพณีจี่ส่าย	๒๐,๐๐๐	-	๐	✓		๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	โอนลดงบประมาณ ตั้งจ่ายรายการใหม่
๑๗	โครงการส่งเสริมประเพณีแม่กั้ง	๒๐,๐๐๐	-	๐	✓		๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	โอนลดงบประมาณ ตั้งจ่ายรายการใหม่
๑๘	โครงการ พิมพ์กลอนแต่งงาน “ย่าซัง”	๑๐,๐๐๐	-	๐	✓		๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	โอนลดงบประมาณ ตั้งจ่ายรายการใหม่
๑๙	โครงการ “เตอเก้”	๒๐,๐๐๐	-	๐	✓		๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	โอนลดงบประมาณ ตั้งจ่ายรายการใหม่
๒๐	โครงการอบรมเรียนแคนม้ง	๑๕๐,๐๐๐	๕๔,๘๒๐	๙๐,๑๘๐		✓	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด กอง การศึกษาฯ	งบประมาณคงเหลือ โอนลดเพื่อ ตั้งจ่ายรายการใหม่

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ									
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐		✓	เม.ย.๖๗	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการสาธารณสุข									
๑	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๔๐,๐๐๐	๑๕๘,๕๕๐	๖๒,๐๕๐		✓	๑ เม.ย. – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๒	โครงการต่างๆ ของอบต.เกี่ยวกับด้าน สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๘,๙๐๐	๑๑,๑๐๐		✓	๑ ม.ค. – ๓๐ มิ.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๓	โครงการตรวจคุณภาพน้ำประปาเพื่อ การอุปโภคบริโภคตำบลเข็กน้อย	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐		✓	๑ ม.ค. – ๓๐ มิ.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๔	โครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดทำบ่อดัก ไขมันแบบงานสำหรับใช้ในครัวเรือนและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๕,๐๐๐	-	๐	✓		๑ มี.ค. – ๓๑ ส.ค. ๖๗	สำนักปลัด	โอนลดงบประมาณ ตั้งจ่ายรายการใหม่
๕	โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการ และผู้สัมผัสอาหาร	๒๕,๐๐๐	-	๐	✓		๑ มี.ค. – ๓๑ ส.ค. ๖๗	สำนักปลัด	โอนลดงบประมาณ ตั้งจ่ายรายการใหม่

ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จสิ้น			
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กร									
๑	โครงการพัฒนาทักษะการบริหารของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. และผู้นำชุมชน	๑๒,๐๐๐	-	๐	✓		๑ เม.ย. – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	โอนลดงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่
๒	โครงการส่งเสริมการถวายเป็นกุศลที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี ๒๕๖๗	๔๖,๓๐๐	๑๐,๙๘๐	๓๕,๓๒๐		✓	๑ พ.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๓	โครงการส่งเสริมความรู้ด้าน กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๒๕,๐๐๐	-	๐	✓		๑ ม.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	โอนลดงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่
๔	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย	๑๐,๐๐๐	-	๐	✓		๑ เม.ย. – ๓๐ มิ.ย. ๖๗	สำนักปลัด	โอนลดงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่
๕	โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๒๕,๐๐๐	-	๐	✓		๑ ก.ค. – ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	โอนลดงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่
๖	โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๕,๐๐๐	-	๐	✓		๑ ต.ค. – ๓๑ ธ.ค. ๖๗	สำนักปลัด	โอนลดงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่
๗	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	๕๗,๐๐๐	๕๓,๒๒๗	๔๗๓		✓	ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	

