

การติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔)



ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย

อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย
เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย

ตามที่คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย ได้ทำการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ และรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔) แล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔) ตามเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

ลงชื่อ

(นายเกียรติศักดิ์ รัตนประภา)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย.....

ที่	ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
	ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑.	มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๒.	มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๓.	มีการประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	/	
๔.	มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๕.	มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๖.	มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	/	
	ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗.	มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นที่มาจากการมีส่วนร่วมกับประชาชนประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์	/	
๘.	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	/	
๙.	มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(Swot)เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	/	
๑๐.	มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพท้องถิ่น	/	
๑๑.	มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	/	
๑๒.	มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	/	
๑๓.	มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	/	
๑๔.	มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	/	
๑๕.	มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	/	
๑๖.	มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	/	
๑๗.	มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	/	
๑๘.	มีการกำหนดประเด็นและรูปแบบติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	/	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานรอบเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

๒. รายงานผลการดำเนินประจำปี ๒๕๖๔ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ ๒๕๖๑		ปีที่ ๒ ๒๕๖๒		ปีที่ ๓ ๒๕๖๓		ปีที่ ๔ ๒๕๖๔		ปีที่ ๕ ๒๕๖๕		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒	๒๐๐,๐๐๐	๓๒	๑๙,๒๙๕,๐๐๐	๗๖	๕๕,๐๒๑,๒๕๐	๒๔๒	๑๒๖,๘๙๖,๔๕๐	๑๑๕	๘๙,๑๐๔,๒๕๐	๔๖๗	๒๙๐,๕๑๖,๙๕๐
๒. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	-	-	๗	๘๖๐,๐๐๐	๑๐	๒,๑๘๐,๐๐๐	๑๑	๒,๓๕๐,๐๐๐	๑๑	๒,๓๕๐,๐๐๐	๓๙	๗,๗๔๐,๐๐๐
๓. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	๗	๖๖๐,๐๐๐	๗	๖๖๐,๐๐๐	๗	๖๖๐,๐๐๐	๒๑	๑,๙๘๐,๐๐๐
๔. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๕	๖,๕๕๐,๐๐๐	๑๑	๙,๗๔๐,๐๐๐	๒๑	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๒๑	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๒๑	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๗๙	๔๘,๐๓๐,๐๐๐
๕. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	-	-	-	๑๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑๒	๑,๓๐๐,๐๐๐	๓๔	๑๔,๕๐๐,๐๐๐
๖. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม	๕	๗,๕๓๐,๐๐๐	๒๒	๙,๖๙๗,๐๐๐	๕๖	๑๘,๖๖๔,๐๐๐	๕๗	๒๑,๓๗๔,๐๐๐	๕๗	๒๐,๙๗๔,๐๐๐	๑๙๗	๗๘,๒๓๙,๐๐๐
๗.การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ	๕	๑๓๐,๐๐๐	๙	๑,๒๔๕,๐๐๐	๑๑	๕,๘๔๕,๐๐๐	๑๑	๕,๘๔๕,๐๐๐	๑๑	๕,๘๔๕,๐๐๐	๔๗	๑๘,๙๑๐,๐๐๐
๘.การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑๖	๙๔๕,๐๐๐	๒๕	๑๑,๙๙๕,๐๐๐	๑๙	๒,๐๔๕,๐๐๐	๖๒	๑๕,๑๘๕,๐๐๐
๙.การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กร	๑๑	๒๘๕,๐๐๐	๑๐	๒๓๕,๐๐๐	๑๔	๗๑๕,๐๐๐	๑๙	๘,๐๑๕,๐๐๐	๑๕	๑,๐๑๕,๐๐๐	๖๙	๑๐,๒๖๕,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๒๗	๑๔,๕๙๕,๐๐๐	๙๒	๔๑,๑๗๒,๐๐๐	๒๐๘	๙๕,๕๑๕,๒๕๐	๓๘๕	๑๙๒,๑๒๐,๔๕๐	๑๙๓	๑๒๑,๐๗๘,๒๕๐	๑,๐๑๕	๔๘๕,๓๖๕,๙๕๐

๔. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๐	๕.๙๕	๓๑	๑๘.๔๕	๑	๐.๖๐	๑	๐.๖๐	-	-	๔๓	๒๕.๖๐
๒. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	๓	๑.๗๙	-	-	๑	๐.๖๐	-	-	-	-	๔	๒.๓๘
๓. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	๑	๐.๖๐	-	-	๑	๐.๖๐	-	-	-	-	๒	๑.๑๙
๔. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๘	๔.๗๖	-	-	๗	๔.๑๗	-	-	-	-	๑๕	๘.๙๓
๕. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๐	๐.๐๐	-	-	๓	๑.๗๙	-	-	-	-	๓	๑.๗๙
๖. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม	๓๖	๒๑.๔๓	-	-	๑๓	๗.๗๔	-	-	-	-	๔๙	๒๙.๑๙
๗. การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ	๐	๐	-	-	๕	๒.๙๘	-	-	-	-	๕	๒.๖๙
๘. การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๒๖	๑๕.๔๘	-	-	๘	๔.๗๖	-	-	-	-	๓๔	๑๘.๒๘
๙. การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กร	๗	๔.๑๗	-	-	๖	๓.๕๗	-	-	-	-	๑๓	๖.๙๙
รวม	๙๑	๕๔.๑๗	๓๑	๑๘.๔๕	๔๕	๒๖.๗๙	-	-	-	-	๑๖๘	๑๐๐

๕. การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๔ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๔,๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๙.๒๒	๑๓,๐๗๙,๐๐๐.๐๐	๒๗.๖๑	๑๗,๔๔๙,๐๐๐.๐๐	๓๖.๘๓
๒. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	๒๔๕,๐๐๐.๐๐	๐.๕๒	-	-	๒๔๕,๐๐๐.๐๐	๐.๕๒
๓. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	๗๕,๐๐๐.๐๐	๐.๑๖	-	-	๗๕,๐๐๐.๐๐	๐.๑๖
๔. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๑๓,๓๗๕,๖๙๕.๐๐	๒๘.๒๓	-	-	๑๓,๓๗๕,๖๙๕.๐๐	๒๘.๒๓
๕. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๓๐	-	-	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๓๐
๖. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม	๑๑,๒๔๓,๔๗๐.๐๐	๒๓.๗๓	-	-	๑๑,๒๔๓,๔๗๐.๐๐	๒๓.๗๓
๗. การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๓๔	-	-	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๓๔
๘. การพัฒนาด้าน สาธารณสุข	๒,๖๗๑,๑๑๒.๐๐	๕.๖๔	-	-	๒,๖๗๑,๑๑๒.๐๐	๕.๖๔
๙. การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กร	๒,๐๑๘,๕๘๙.๗๐	๔.๒๖	-	-	๒,๐๑๘,๕๘๙.๗๐	๔.๒๖
รวม	๓๔,๒๙๘,๘๖๖.๗๐	๖๓.๗๒	๑๓,๐๗๙,๐๐๐.๐๐	๒๗.๖๑	๔๗,๓๗๗,๘๖๖.๗๐	๑๐๐

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๖. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑.โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านศักดิ์เจริญ	✓	-	-	๒๕,๔๐๐.๐๐	๒๕,๔๐๐.๐๐
๒.โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยน้ำขาว	✓	-	-	๒๕,๔๐๐.๐๐	๒๕,๔๐๐.๐๐
๓.โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเจริญพัฒนา	✓	-	-	๒๕,๔๐๐.๐๐	๒๕,๔๐๐.๐๐
๔.โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านประกอบสุข	✓	-	-	๒๕,๔๐๐.๐๐	๒๕,๔๐๐.๐๐
๕.โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านเข็กน้อย - บ้านห้วยน้ำขาว หมู่ที่ ๑ - ๑๐ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์	✓	-	-	๒,๕๙๗,๙๐๐.๐๐	๒,๕๙๗,๙๐๐.๐๐
รวม	๕	-	-	๒,๖๒๓,๓๐๐.๐๐	๒,๖๒๓,๓๐๐.๐๐

ส่วนที่ ๓ ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. งบประมาณมีจำนวนจำกัด เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจที่ถ่ายโอน และความต้องการของประชาชน
๒. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ และไม่ให้ความสำคัญกับการทำแผนพัฒนาตำบล ทำให้การปฏิบัติงานยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาคือตอบสนองความต้องการให้กับประชาชนได้อย่างตรงจุด
๓. การนำแผนไปใช้ ซึ่งจากการประเมินประสิทธิภาพของแผนจำนวนโครงการที่นำไปใช้ ยังมีเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องให้ความสำคัญของแผนพัฒนามากขึ้น
๔. สภาพพื้นที่ไม่อำนวยต่อการปฏิบัติงาน
๕. ชื่อโครงการที่ได้ตั้งงบประมาณกับชื่อโครงการไม่ตรงกัน ทั้งที่เป็นโครงการเดียวกันทำให้การติดตามประเมินผลเกิดความสับสน

ข้อเสนอแนะ

๑. การตั้งงบประมาณควรเป็นชื่อเดียวกันกับโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. การตั้งงบประมาณควรเฉพาะเจาะจงและกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
๓. องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย ควรเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ,ด้านสิ่งแวดล้อม,ด้านการท่องเที่ยวและด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปี อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย

๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี ๒๕๖๔

๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๔๒	๔๑
๒. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	๑๑	๓
๓. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	๗	๑
๔. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๒๑	๘
๕. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๑	-
๖. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม	๓๔	๒๔
๗. การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ	๑๑	-
๘. การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๒๕	๑๙
๙. การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กร	๑๙	๗
รวม	๓๘๑	๑๐๓
ร้อยละ	๑๐๐	๒๗.๐๓

งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๙๒,๑๒๐,๔๕๐.๐๐

งบรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ รอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

๒๕,๙๖๗,๑๖๘.๔๕

คิดเป็น

๑๓.๕๒ %

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงาน

๔. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๑๔.๒๙	๘๒.๘๕	๒.๘๖
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๑๑.๔๓	๘๕.๗๑	๒.๘๖
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๒๒.๘๖	๖๘.๕๗	๘.๕๗
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม	๑๔.๒๙	๖๒.๘๕	๒๒.๘๖
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๒๒.๘๖	๗๑.๔๓	๕.๗๑
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๒๘.๕๗	๗๑.๔๓	-
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๒๕.๗๑	๗๔.๒๙	-
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๒๘.๕๗	๗๑.๔๓	-
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๓๔.๒๙	๖๕.๗๑	-
ภาพรวม	๒๒.๕๔	๗๒.๗๐	๔.๗๖

๕. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๗.๘๙
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๗.๗๘
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๗.๗๘
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๗.๔๔
๕) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๓๓
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๔๔
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๗๘
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๘.๑๑
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๒๒
ภาพรวม	๗.๙๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๗.๘๙
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๗.๗๘
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๗.๓๓
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๗.๓๓
๕) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๓๓
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๒๒
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๖๗
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๘.๑๑
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๗๘
ภาพรวม	๗.๖๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๖.๖๗
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๗.๐
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๖.๓๓
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๖.๖๗
๕) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๑๑
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๘๙
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๘.๐
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๗๘
ภาพรวม	๗.๒๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๗.๕๖
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๗.๕๖
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๗.๕๖
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๗.๓๓
๕) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๓๓
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๗๘
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๑๑
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๗.๓๓
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๗๘
ภาพรวม	๗.๕๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๘.๑๓
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๗.๖๓
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๖.๘๘
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๖.๗๕
๕) มีกา เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๕๐
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๕๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๘๘
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๘.๑๓
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๓๘
ภาพรวม	๗.๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๗.๕๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๗.๖๐
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๗.๕๐
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๗.๒๐
๕) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๖๐
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๖๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๑๐
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๗.๕๐
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๗๐
ภาพรวม	๗.๔๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๘.๑๓
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๗.๖๓
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๖.๘๘
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๖.๗๕
๕) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๕๐
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๕๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๘๘
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๘.๑๓
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๓๘
ภาพรวม	๗.๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๗.๕๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๗.๖๐
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๗.๕๐
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๗.๒๐
๕) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๖๐
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๖๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๑๐
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๗.๕๐
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๗๐
ภาพรวม	๗.๔๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กร

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๘.๑๓
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๗.๖๓
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๖.๘๘
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๖.๗๕
๕) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๕๐
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๕๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๘๘
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๘.๑๓
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๓๘
ภาพรวม	๗.๖๔

สรุปการติดตามผลการดำเนินงาน 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เงินรายได้/ เงินอุดหนุน	เงินสะสม	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
	1 ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก	✓			76,000		67,500.00	ข้อบัญญัติ 2564
	2 โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.เชิงน้อย		✓		1,500,000		-	"
	3 งานป้ายจราจร ชนิดป้ายเตือน และสัญญาณเตือนผิวจราจรภายในตำบล			✓	100,000		-	"
	4 โครงการก่อสร้าง (จุดที่ 1) ถนน คสล. บริเวณบ้านนายศรชัย คัดได้เจริญชัยกุล (จุดที่ 2) รางระบายน้ำ คสล.(รางยู) บริเวณบ้านนายธนพงษ์ สืบศักดิ์วงศ์ หมู่ที่ 1	✓			326,000		299,120.29	"
	5 โครงการก่อสร้าง (จุดที่ 1) ถนน คสล. บริเวณป่าสน (จุดที่ 2) รางระบายน้ำ คสล.(รางยู) บริเวณบ้านนายพัน อินท หมู่ที่ 4			✓	300,000		-	"
	6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนายไ้ แซ่ลิ้งบ้านนายพะ แซ่สง หมู่ที่ 8	✓			307,000		245,000.00	"
	7 โครงการก่อสร้าง (จุดที่ 1) ถนน คสล. (จุดที่ 2) รางระบายน้ำ คสล.(รางยู) หมู่ที่ 9	✓			200,000		158,000.00	"
	8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณสะพาน 4 ซอยโคกใต้ผู้ใหญ่สมชายถึงบริเวณบ้านนายรัชภูมิ แสนยากุล หมู่ที่ 10	✓			300,000		226,405.83	"
	9 โครงการก่อสร้าง จุดที่1 ช่วงที่1 ก่อสร้างถนน คสล. จุดที่1 ช่วงที่2 ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนายชาติรี จุดที่ 2 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (รางยู) บริเวณ ซอยบ้านนายดี แซ่หว่า หมู่ที่ 12	✓			304,000		303,000.00	"
	10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (รางยู) จุดที่ 1 บริเวณถนนสายโรงพยาบาลบริเวณ หลังบ้านนายอุดมศักดิ์ แซ่เฮง จุดที่ 2 บริเวณบ้านนายอิง แซ่หว่า	✓			301,000		290,589.93	"
	11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (รางยู) บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3	✓			299,000		298,000.00	"

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินสะสม	งบประมาณ เงินรายได้/ เงินอุดหนุน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. (รางยู) บริเวณบ้านนายศุขาย ห้วยตบพรต หมู่ที่ 5	✓				106,000	105,000.00		ข้อบัญญัติ 2564
	13 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.(รางยู) บริเวณบ้านนายจันถึงบริเวณร้านค้าขายสุทิวสถึงบริเวณบ้านนายสมจิตร หมู่ที่ 11	✓				251,000	242,481.18		"
	14 โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 12 บ้านสันติสุข สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายเลี่ยงเมือง หมู่ที่ 12 บ้านสันติสุข บริเวณไร่นายวื๋อ แสนยากุล		✓				440,000		เงินสะสมปี 64
	15 โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 12 บ้านสันติสุข จุดที่ 1 ถนนสายเลี่ยงเมือง หมู่ 11 - หมู่ 12 บริเวณไร่หิรัญ จุดที่ 2 บริเวณปากทางเข้าไร่นายจุฬา		✓				373,000		"
	16 โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 11 บริเวณบ่อดักน้ำ หมู่ 11		✓				128,000		"
	17 โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายดอยตัวพะง สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายเศรษฐกิจดอยตัวพะง จุดที่ 1 บริเวณไร่นายตัน แซ่เถา จุดที่2 บริเวณไร่นายนะ แซ่ว่า หมู่ที่ 1		✓				500,000		"
	18 โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 1 สายไร่กำนันจุลศักดิ์ สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายไร่กำนันจุลศักดิ์ จุดที่1 บริเวณไร่กำนันจุลศักดิ์ จุดที่2 บริเวณไร่นายวื๋อ แซ่หยาง หมู่ที่1		✓				500,000		"
	19 โครงการก่อสร้างถนน คลส. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. (รางยู) หมู่ที่ 1 สถานที่ก่อสร้าง จุดที่1ถนนคลส.บริเวณสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงศูนย์ห้วยน้ำขาว จุดที่ 2 รางยู บริเวณบ้านนายวิศณุ สืบศักดิ์วงศ์		✓				426,000		"
	20 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คลส. หมู่ที่ 10 บริเวณซอยบ้านนายพุทธพงศ์ แซ่หว่า หมู่ที่ 10		✓				364,000		"
	21 โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 1 สายไร่โครงการ บริเวณไร่นายเม แสนยากุล หมู่ 1		✓				353,000		"

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับได้/ เงินอุดหนุน	เงินสะสม	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน								
	22 โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายผาตัด บริเวณบ้านอนุรักษ์ควายไทยถึงบริเวณสวนผักไฮโดร		✓			481,000		เงินสะสมปี 64
	23 โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายผาตัด บริเวณไร่นายสือ คักดีเจริญชัยกุลถึงบริเวณไร่อบต.เกรียงศักดิ์		✓			428,000		"
	24 โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายผาตัด บริเวณไร่นายทรงภพ		✓			234,000		"
	25 โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 10 บริเวณไร่นายมะ แซ่ลี้ถึงบริเวณไร่นายเมแสนยกุล		✓			433,000		"
	26 โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 12 บริเวณบ้านนางนริสาถึงบริเวณโบสถ์อิมมาตุแอล		✓			140,000		"
	27 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คลส. หมู่ที่ 10 สายเลี่ยงเมืองโปล์เอกหลี บริเวณไร่นายสุวิทย์ แสนยกุล หมู่ที่ 10		✓			481,000		"
	28 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล หมู่ที่ 2, 5, 12 บริเวณโรงผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 2, 5, 12		✓			128,000		"
	29 โครงการซ่อมเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ม.1 บ้านห้วยน้ำขาว สถานที่ก่อสร้างถนนสายบ้านแท่นน้อย-บ้านห้วยน้ำขาว ช่วง Sta.10+280ถึง11+160 หมู่ที่ 1		✓			2,132,000		"
	30 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 1 จุดที่ 1 บริเวณบ้านนายสมชาย แซ่ลี้ จุดที่ 2 บริเวณบ้านนายจื่อตัว ว้อปรัชญกุล		✓			459,000		"
	31 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ 2 จุดที่ 1 บริเวณบ้านผู้ช่วยลี แซ่เฮอ จุดที่ 2 บริเวณบ้านช่างด้บชัย		✓			77,000		"

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ/เงินอุดหนุน	เงินสะสม	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
	32	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (รางยู) หมู่ 3 จุดที่ 1 บริเวณบ้านนายหน่อใจ แซ่หลอ จุดที่ 2 บริเวณบ้านผู้ช่วยกระแสด ทิวพมงาม			✓	500,000		เงินสะสมปี 64
	33	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (รางยูใหญ่) หมู่ 4 ช่วงที่1 บริเวณบ้าน ออมสินทรายเทียมทอง ช่วงที่ 2 บริเวณบ้านนายเกาะ แซ่ลี			✓	449,000		"
	34	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 5 จุดที่ 1 ซอยเข้าไร่บางรัชดา วชิรญาณ จุดที่ 2 บริเวณบ้านนางลา ถึง บริเวณบ้านนายถั่ว แซ่เถา			✓	495,000		"
	35	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 6 บริเวณซอยหลังอาคาร SML หมู่ที่ 6			✓	500,000		"
	36	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (รางยู) พร้อมซ่อมสร้างฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. (รางยู) หมู่ที่ 7 จุดที่1 ถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (รางยู) บริเวณบ้านนายณรงค์ ศักดิ์เจริญชัยกุล จุดที่2 บริเวณ ศพด. หมู่ 7			✓	250,000		"
	37	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 8 บริเวณไร่นายสาโรจน์ เนติธรรมรัตน์ ถึง บริเวณไร่นายจามร แซ่สง			✓	500,000		"
	38	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 9 จุดที่ 1 บริเวณซอยสมุนไพรไฮแลนด์ จุดที่ 2 บริเวณบ้านนายหน่อใจ แซ่หลอ ถึง บริเวณบ้านนายแข็ง แซ่ลี			✓	500,000		"
	39	โครงการขยายเขตระบบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ 10 จุดที่1 ซอยหน้าเข็กน้อยวัดสุ ถึงสวนผักไฮโดร จุดที่2ซอยบ้านนายคำพลอย หาหาญ จุดที่3ซอยบ้านนายจำ แสนยากุลจุดที่4 ซอยบ้านนายจงท้อ แซ่หยาง หมู่ที่ 10			✓	353,000		"
	40	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 10 บริเวณบ้านนายท้อ แซ่ลี			✓	42,000		"

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เงินรายได้/ เงินอุดหนุน	เงินสะสม	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
	41	โครงการก่อสร้างระบายน้ำ ค.ส.ล. (รางยู) หมู่ที่ 11 จุดที่1 บริเวณบ้านนายสุรเชษฐ์ แสนยากุล จุดที่2 บริเวณบ้านนายเพี้ยะ แซ่ถั่ว จุดที่3 บริเวณบ้านนางลัดดาวัลย์ แสนยากุล				497,000		เงินสะสมปี 64
	42	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 12 5 จุด จุดที่ 1 บริเวณบ้านนายหว้า จุดที่ 2 บริเวณบ้านนายตั้ง แซ่ท้าว จุดที่ 3 บริเวณบ้านนางรัตดา จุดที่4 บริเวณบ้านนายดนูพล จุดที่ 5 บริเวณบ้านนางลี				496,000		"
	43	โครงการก่อสร้างระบายน้ำ ค.ส.ล. (รางยู) หมู่ที่ 12 บริเวณบ้านนายจือศักดิ์ แซ่เถา				420,000		"
	รวม	10	31	2	4,370,000	13,079,000	2,235,097.23	

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับได้/ เงินรายได้/ เงินอุดหนุน	เงินสะสม	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
2. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว								
	1 โครงการจัดงานรัฐพิธี ประจำปีงบประมาณ 2564	✓			35,000		35,000.00	อุดหนุน
	2 โครงการจัดงานส่งเสริมสืบสานประเพณีท้องถิ่นภาษาชามะขามหวานนครบาล เพชรบูรณ์ ประจำปี 2564	✓			60,000		60,000.00	"
	3 โครงการท่องเที่ยวฤดูหนาว "อบอุ่นอก กอดหนาว ดูดาวที่เขาค้อ" ประจำปี 2564	✓			100,000		100,000.00	"
	4 โครงการนักแสดงวัฒนธรรมม้ง ประจำปี 2564			✓	50,000		-	"
	รวม	3	-	1	245,000	0	195,000.00	

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เงินรายได้/ เงินอุดหนุน	เงินสะสม	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
3. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม								
	1 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	✓			25,000		23,995.00	ข้อบัญญัติฯ 2564
	2 โครงการค่ายเยาวชนสัมพันธ์ รักษาสิ่งแวดล้อมต่อต้านยาเสพติด			✓	50,000		-	"
	รวม	1	-	1	75,000		23,995.00	

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เงินรายได้/ เงินอุดหนุน	เงินสะสม	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
4. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต									
	1 จัดเลี้ยงชีพผู้สูงอายุ	✓			7,958,400	6,600,400.00		ข้อบัญญัติฯ 2564	
	2 จัดเลี้ยงชีพผู้พิการ	✓			4,937,495	4,111,000.00		"	
	3 จัดเลี้ยงชีพผู้ป่วยเอดส์	✓			72,000	27,500.00		"	
	4 โครงการจัดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564			✓	30,000	-		"	
	5 โครงการจัดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564	✓			30,000	17,800.00		"	
	6 โครงการจริยธรรม 4.00	✓			35,000	35,000.00		อุดหนุน	
	7 โครงการค่าย Kuv yog Hmoob			✓	20,000	-		"	
	8 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมด้านการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม	✓			20,000	20,000.00		"	
	9 อุดหนุนภาคประชาสังคม (ช่วยผู้ประกอบการและผู้ประกอบการ จ.พช.)			✓	10,000	-		อุดหนุน	
	10 โครงการสัมมนาส่งเสริมชีวิตครอบครัว (สชค.) ประจำปี 2564			✓	20,000	-		"	

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เงินรายได้/ เงินอุดหนุน	เงินสะสม	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
4. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต								
	11 โครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยพลังแผ่นดิน และชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์			✓	35,000		-	"
	12 โครงการประชารัฐร่วมใจ รวมพลังสังคมชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564			✓	30,000		30,000.00	"
	13 โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2564	✓			6,800		6,300.00	"
	14 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564	✓			141,000		139,900.00	"
	15 โครงการอาหารปลอดภัย ชุมชนเข้มแข็ง ประจำปี 2564			✓	30,000		-	"
	รวม	8	-	7	13,375,695	0	10,987,900	

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เงินรายได้/ เงินอุดหนุน	เงินสะสม	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
5. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ								
	1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลเชิงน้อย			✓	60,000		-	ข้อบัญญัติฯ2564
	2 โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพภายในตำบล			✓	60,000		-	"
	3 โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของฝากที่ระลึก			✓	20,000		-	"
	รวม	-	-	3	140,000	0	-	

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เงินรายได้/ เงินอุดหนุน	เงินสะสม	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
6. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม								
	1 งานวันเด็กแห่งชาติ			✓	50,000		-	ข้อบัญญัติฯ2564
	2 โครงการจัดงานเทศกาลปีใหม่ 2564	✓			300,000		300,000.00	อุดหนุน
	3 โครงการสืบสานวัฒนธรรมพิธีกรรมความเชื่อดั้งเดิม (ดงเต็ง) ปี 2564			✓	30,000		-	"
	4 อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านเข็กน้อย	✓			4,614,000.00		4,614,000.00	อุดหนุน
	5 อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว	✓			580,000.00		514,000.00	อุดหนุน
	6 อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	✓			1,440,600.00		1,381,800.00	ข้อบัญญัติฯ2564
	7 อุดหนุนอาหารเสริมนมโรงเรียนบ้านเข็กน้อย	✓			2,088,658.00		1,419,212.16	"
	8 อุดหนุนอาหารเสริมนมโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว	✓			227,849.00		183,385.96	"
	9 อุดหนุนอาหารเสริมนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	✓			563,363.00		471,159.40	"
	10 โครงการสอนวัฒนธรรมม้ง บทสวดคำสอนบุตรหลาน (ฮาย จี ลาย)			✓	20,000.00		-	อุดหนุน
	11 โครงการสอนวัฒนธรรมม้ง บทกล่าวขอบคุณในพิธีต่าง ๆ (ฮัว เจ้า)			✓	10,000.00		-	อุดหนุน
	12 โครงการสอนวัฒนธรรมม้ง การเป่าแคน (เกร็ง)			✓	20,000.00		-	"
	13 โครงการสอนวัฒนธรรมม้ง บทกลอนในพิธีแต่งงาน(ย่าซ่ง)			✓	20,000.00		-	"
	14 โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการวัฒนธรรม			✓	60,000.00		-	"
	15 โครงการวันสำคัญต่างๆ	✓			-		-	ไม่ใช้งบประมาณ
	16 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	✓			-		-	"
	17 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก	✓			-		-	"
	18 โครงการแข่งขันการออม	✓			-		-	"
	19 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา(ปฐมวัย)	✓			-		-	"

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เงินรายได้/ เงินอุดหนุน	เงินสะสม	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
6. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม								
	20	✓			250,000		129,751.00	ข้อบัญญัติฯ 2564
	21			✓	40,000		-	"
	22	✓			10,000		-	ไม่ใช้งบประมาณ
	23	✓			-		-	"
	24	✓			-		-	"
	25	✓			-		-	"
	26	✓			-		-	"
	27	✓			-		-	ไม่ใช้งบประมาณ
	28	✓			32,000		-	"
	29	✓			100,000		7,100.00	ข้อบัญญัติฯ 2564
	30	✓			40,000		-	"
	31	✓			35,000		-	ไม่ใช้งบประมาณ
	32	✓			2,000		-	ไม่ใช้งบประมาณ
	33				✓	50,000		-
34				✓	60,000		60,000.00	"
	รวม	24	-	10	10,643,470	0	9,020,408.52	

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เงินรายได้/ เงินอุดหนุน	เงินสะสม	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
7. การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ								
	1	อุดหนุน อบจ.เพชรบูรณ์ ตามโครงการพัฒนากีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์			10,000	-		อุดหนุน
	2	โครงการแข่งขันกีฬารวมชนท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอเขาค้อ ครั้งที่ 17			40,000	-		"
	3	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น ที่ท้องถิ่น สนับสนุนร่วมมีในการ ปฏิบัติงานในตำบล หมู่บ้าน และชุมชน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์			10,000	-		"
	4	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ท้องถิ่นชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์			50,000	-		"
	5	โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียนเยาวชนและประชาชน กีฬา อบต.สัมพันธ์			50,000	-		ข้อบัญญัติ 2564
รวม		-	-	5	160,000	0	-	

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เงินรายได้/ เงินอุดหนุน	เงินสะสม	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
8. การพัฒนาด้านสาธารณสุข								
	1 โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ (งวดที่ 1)	✓			54,000		54,000.00	สป.สช.
	2 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์โดยยูงลายเป็นพาหะ (งวดที่ 2)	✓			79,200		79,200.00	"
	3 โครงการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย	✓			48,000		48,000.00	"
	4 โครงการอาหารปลอดภัยสะอาดไร้สารเคมี (Clean Food Good Test) ปีงบประมาณ 2564	✓			12,800		12,800.00	"
	5 โครงการเจาะเลือดตรวจหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกร	✓			37,200		37,200.00	"
	6 โครงการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019	✓			59,800		59,800.00	สป.สช.
	7 โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคและการแพร่ระบาดและการติดเชื้อโควิด-19	✓			60,500		60,500.00	สป.สช.

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เงินรายได้/ เงินอุดหนุน	เงินสะสม	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
8. การพัฒนาด้านสาธารณสุข								
	8	โครงการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อตำบลเชิงน้อย เรื่องจุดคัดกรอง COVID-19			67,700		67,700.00	สป.สช.
	9	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์โดยชุมชน (รางวัลที่ 3)			106,960		106,960.00	"
	10	โครงการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อตำบลเชิงน้อย เรื่องจุดคัดกรอง COVID-19 (รอบที่ 2)			61,910		61,910.00	"
	11	โครงการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อตำบลเชิงน้อย เรื่องจุดคัดกรอง COVID-19 (รอบที่ 3)			36,700		36,700.00	"
	12	โครงการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อตำบลเชิงน้อย เรื่องจุดคัดกรอง COVID-19 (รอบที่ 4)			48,750		48,750.00	"
	13	โครงการฉีดวัคซีนโควิด-19 เชิงรุกในตำบลเชิงน้อย			208,000		208,000.00	"
	14	โครงการคัดกรองผู้สัมผัสโรคโควิด-19 เชิงรุกในตำบลเชิงน้อย			84,000		84,000.00	"
	15	โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอยรอเตียงเข้าคัดกรอง			46,500		46,500.00	"
	16	โครงการศูนย์พักคอยรอเตียง (โคม อบต.เชิงน้อย)			732,800		732,800.00	"
	17	โครงการศูนย์พักคอยรอเตียง (ลานอเนกประสงค์ ม.3)			165,935		165,935.00	"
	18	โครงการจุดคัดกรองโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)			119,782		119,782.00	"
	19	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน				✓	120,000	ข้อบัญญัติฯ 2564
	20	โครงการรณรงค์คัดกรองเชื้อ แยกก่อนทิ้ง เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยตำบลเชิงน้อย				✓	30,000	"
	21	โครงการตรวจคุณภาพน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคตำบลเชิงน้อย				✓	8,000	"
	22	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำตำบลเชิงน้อย				✓	10,000	"
	23	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 12 หมู่บ้าน				✓	240,000	"

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจ่าย	เงินสะสม	งบประมาณ เงินรายได้/ เงินอุดหนุน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
8. การพัฒนาด้านสาธารณสุข								
	24 โครงการเฝ้าระวังจุดตรวจและจุดคัดกรอง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (Covid-19) ประจำปีงบประมาณ 2564			✓		17,100	-	"
	25 โครงการตั้งจุดตรวจคัดกรองการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)	✓				59,975	49,788.00	"
	26 โครงการศึกษาดูงานการผลิตน้ำประปาที่ได้มาตรฐาน			✓		10,000	-	"
	27 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การแพทย์สนับสนุนโรงพยาบาลสนามอำเภอเขาค้อ จังหวัด เพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			✓		55,500	29,250.00	"
	28 โครงการของศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) 12 กลุ่ม			✓		90,000	-	"
	รวม	19	-	9	0	2,671,112	2,259,575.00	

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เงินรายได้/ เงินอุดหนุน	เงินสะสม	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
9. การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กร								
	1	โครงการประชุมประจำปีเดือน			-		-	ข้อบัญญัติฯ 2564
	2	ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน			40,000		-	"
	3	โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมทักษะบุคลากร			100,000		-	"
	4	โครงการคนดีศรีเทีร์เทีร์น้อย ประจำปี 2564			15,000		-	"
	5	โครงการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2564			10,000		-	"

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เงินรายได้/ เงินอุดหนุน	เงินสะสม	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ	
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
9. การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กร	6 โครงการสร้างเสริมจิตสำนึกส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ให้แก่ผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และลูกจ้างในการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2564			✓	20,000		-	"	
				✓	5,000		-	"	
				✓	20,000		-	"	
		✓			435,990		435,989.70	"	
		✓			83,000		83,000.00	"	
				✓	-		-	-	
		✓			213,000		179,000.00	"	
		✓			1,076,600		502,182.00	"	
		รวม	7	-	6	2,018,590		1,200,171.70	
		รวมทุกโครงการ	72	31	44	33,698,867	13,079,000	25,922,147.45	

การติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔)



ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย

อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์