

สรุปการติดตามผลการดำเนินงาน 2560 รอบเมษายน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เงินรายได้/ เงินอุดหนุน	เงินสะสม	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
	1 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านนายสีอ			✓	271,000		-	ข้อบัญญัติฯ 2560
	2 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ซอย SML บ้านปากทาง			✓	151,000		-	"
	3 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 ซอย บริเวณแยกไปบ่อขยะ (ไร่นายไสชื่อ)			✓	361,000		-	"
	4 ขยายไหล่ทางถนน คสล. สองข้างทาง หมู่ที่ 6, 9			✓	853,000		-	"
	5 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บริเวณ SML			✓	36,000		-	"
	6 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 สายเลี่ยงเมือง (ไร่นายกัญจร แสนยากุล)			✓	472,000		-	"
	7 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 จุดที่ 1 บ้านนายบุญมี ศักดิ์เจริญชัยกุล จุดที่ 2 ซอยบ้านนางชวี แซ่หว่า จุดที่ 3 ซอยบ้านนายเฉลิมพล แซ่สง			✓	230,000		-	"
	8 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 บ้านนายเจียเฮ่อ ทรงสวัสดิ์วงศ์			✓	742,000		-	"
	9 รางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 รางตัวยู บ้านนายแม แสนยากุล			✓	186,000		-	"
	10 รางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 รางตัวยู บริเวณลานฉาปนกิจ			✓	96,000		-	"
	11 รางระบายน้ำ หมู่ที่ 4 รางตัวยู บ้านเบญจมิน ฤทธิ์เนติกุล			✓	292,000		-	"
	12 รางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 รางตัวยู ซอยบ้านกำนัน			✓	231,000		-	"
	13 ฝารางระบายน้ำ หมู่ที่ 6 รางตัววี บ้านนายเมธี			✓	51,000		-	"
	14 รางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 รางตัวยู บ้านโรงสี (บ้านนายชัยรัตน์ ศักดิ์เจริญชัยกุล)			✓	186,000		-	"
	15 รางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 รางตัวยู บ้านนายเกษภาภรณ์, นายลือชัย แซ่ลี			✓	200,000		-	"

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม		ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เงินรายได้/ เงินอุดหนุน	เงินสะสม	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
	16	ร่างรายงานน้ำ หมู่ที่ 9 ร่างตัวยู บ้านนายจ้งเน้ง			✓	173,000		-	ข้อบัญญัติฯ2560
	17	ร่างรายงานน้ำ หมู่ที่ 10 ร่างตัวยู บ้านนายสุพจน์			✓	141,000		-	"
	18	ร่างรายงานน้ำ หมู่ที่ 10 ร่างตัวยู บ้านนายไก่อ (ร้านตัดผม)			✓	231,000		-	"
	19	ร่างรายงานน้ำ หมู่ที่ 11 ร่างตัวยู บ้านนายท่ง แซ่เฮอ (ถนนสายหลัก)			✓	209,000		-	"
	20	โครงการต่อเติมอาคารพาณิชย์ หมู่ที่ 3			✓	119,000.00		-	"
	21	ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย	✓			180,000		125,000.00	ข้อบัญญัติฯ2559
	22	ก่อสร้างทางเชื่อมถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านห้วยน้ำขาว สายตัวพ่ง		✓			606,000.00	-	เงินสะสมปี 60
	23	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บริเวณอาคารประปา		✓			159,000.00	-	"
	24	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 พร้อมท่อเหลี่ยมคสล. สายไร่โครงการ	✓				666,000.00	666,000.00	
	25	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 แยกไปไร่กำนันจุลศักดิ์	✓				290,000.00	286,000.00	"
	26	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 สายหลังโบสถ์	✓	✓			492,000.00	487,000.00	"
	27	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บริเวณไร่ผู้ใหญ่ประชา		✓			375,000.00	-	"
	28	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บริเวณไร่ อบต.อดิศักดิ์		✓			218,000.00	-	"
	29	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บริเวณไร่นายลี ศักดิ์เจริญชัยกุล		✓			218,000.00	-	"
	30	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บริเวณ SML จุดที่ 1 วางท่อ ครอ. ศก. 0.60 ม. จำนวน 6 ท่อน และทำหูข้างปากท่อ จุดที่ 2 ร่างรายงานน้ำ		✓			290,000.00	-	"
	31	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 สายเลี้ยวเมือง หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 4		✓			469,000.00	-	"
	32	ก่อสร้างร่างรายงานน้ำ คสล. หมู่ 5 บริเวณบ้านนายมิตรชัย - นายลีฝั่ง จำนวน 3 จุด		✓			263,000.00	-	"
	33	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 สายเลี้ยวเมือง หมู่ที่ 6		✓			357,000.00	-	"
	34	โครงการขยายถนน คสล. พร้อมกำแพงกันดินตาดคอนกรีต หมู่ที่ 7		✓			385,000.00	-	"

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม		ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เงินรายได้/ เงินอุดหนุน	เงินสะสม	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
	35	ก่อสร้างถนนเลียบเมือง คสล. หมู่ที่ 8 สายไปโรงคัดแยกขยะ		✓			421,000.00	-	เงินสะสมปี 60
	36	ก่อสร้างถนนเลียบเมือง คสล. หมู่ที่ 8 สายไปศูนย์เรดิออน		✓			258,000.00	-	"
	37	ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 8 จุดที่ 1 ซอยบ้านนายจงค์ แซ่จาง จุดที่ 2 ซอยบ้านนายหวาดู แซ่หลอ จุดที่ 3 ซอยบ้านนายไนท์ แซ่ลี		✓			294,000.00	-	"
	38	ก่อสร้างถนนเลียบเมือง คสล. หมู่ที่ 10 ไร่ นายจ้งเจี๊ยะ		✓			327,000.00	-	"
	39	ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 10 จุดที่ 1 ซอยบ้านนายเสกสรร จุดที่ 2 ซอยบ้านผู้ใหญ่บ้าน		✓			110,000.00	-	"
	40	ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 10 สายไปทางศูนย์การเรียนรู้ภาษาม้ง		✓			318,000.00	-	"
	41	ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 10 ซอยบ้านนายเล่าเต็ง		✓			153,000.00	-	"
	42	ก่อสร้างถนนเลียบเมือง คสล. หมู่ที่ 10 บริเวณสะพาน 2 บ้านนายสมชาย ลีปัญญากุล		✓			339,000.00	-	"
	43	ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 10 ซอยบ้านนายชัยสิทธิ์		✓			184,000.00	-	"
	44	ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 10 ไร่ นายจ้งสือ แซ่เถา		✓			450,000.00	-	"
	45	ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 10 ไร่ นายเกรียงศักดิ์ แสนยากุล		✓			450,000.00	-	"
	46	ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 12 ซอยบ้านนางเกอ		✓			187,000.00	-	"
	47	ก่อสร้างถนนเลียบเมือง คสล. หมู่ที่ 12 ไร่ นายแสงชัย		✓			418,000.00	-	"
	48	ก่อสร้างถนนเลียบเมือง คสล. หมู่ที่ 11 -12		✓			345,000.00	-	"
		จุดที่ 1 ไร่ นายวิวัฒน์ แซ่ลี							
		จุดที่ 2 ไร่ ผู้ช่วยแหลม							

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เงินรายได้/ เงินอุดหนุน	เงินสะสม	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
	49 โครงการงานถมดินเชื่อมทางหลวงหมายเลข 12 กับหมู่ที่ 11		✓			527,000.00	-	เงินสะสมปี 60
	50 ก่อสร้างถนนเลียยเมือง คสล. พร้อมวางระบายน้ำ (รางวี) หมู่ที่ 12 ไร่นายกำจัด	✓				480,000.00	474,000.00	"
	51 ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. หมู่ 1 ซอย SML		✓			271,000.00	-	"
	52 ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. หมู่ 2 ซอยบ้านนายบี		✓			247,000.00	-	"
	53 ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. หมู่ 4 บ้านอาจารย์ออมสิน		✓			225,000.00	-	"
	54 ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. หมู่ 4 สายหน้า อบต.เข็กน้อย		✓			494,000.00	-	"
	55 ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. หมู่ 4 จุดที่ 1 ซอยบ้านนายชาญยุทธ แสนยากุล จุดที่ 2 ซอยบ้านนายสง สืบทายาท		✓			458,000.00	-	"
	56 ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. หมู่ 6 จำนวน 2 จุด ซอยเสาไฟฟ้าแรงสูง		✓			306,000.00	-	"
	57 ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. หมู่ 10 บริเวณบ้านนาย บี		✓			175,000.00	-	"
	58 ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. หมู่ 10 บริเวณบ้านนาย แม แสนยากุล		✓			239,000.00	-	"
	59 ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. หมู่ 11 บ้านนายสายเยี้ย แซ่ลี -นายเก้อ		✓			124,000.00	-	"
	60 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. จำนวน 4 ช่องน้ำไหล หมู่ที่ 5 สายอ้อล้อ		✓			547,000.00	-	"
	61 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. จำนวน 1 ช่องน้ำไหล หมู่ที่ 1		✓			153,000.00	-	"
	62 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. จำนวน 1 ช่องน้ำไหล หมู่ที่ 12 (เลียยเมือง) จุดที่ 1 จำนวน 1 ช่องน้ำไหล กว้าง 1.80x1.80 ยาว 6.00 เมตร จุดที่ 2 จำนวน 1 ช่องน้ำไหล กว้าง 1.80x1.80 ยาว 5.00 เมตร จุดที่ 3 จำนวน 1 ช่องน้ำไหล กว้าง 1.80x1.80 ยาว 6.00 เมตร		✓			439,000.00	-	"
	63 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 จุดที่ 1 หลังค้าย จุดที่ 2 บ้านนายไสจู แซ่ลี		✓			137,000.00	-	"
	64 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ทางไปโรงงานกำจัดขยะ	✓				121,000.00	120,000.00	"

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม		ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เงินรายได้/ เงินอุดหนุน	เงินสะสม	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
	65	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านประกอบสุข		✓			72,000.00	-	"
	66	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านเจริญพัฒนา		✓			59,000.00	-	"
	67	โครงการงานเชื่อมต่อถึงกรองน้ำระบบประปากับหอถังสูง หมู่ที่ 2		✓			53,200.00	-	"
		รวม				5,411,000.00	14,169,200.00	2,158,000.00	

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม		ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เงินรายได้/ เงินอุดหนุน	เงินสะสม	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
2. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว									
	1	โครงการจัดงานรัฐพิธี	✓			15,000		15,000.00	อุดหนุน
	2	โครงการจัดงานส่งเสริมสืบสานประเพณีท้องถิ่นกาชาดมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2559	✓			40,000		40,000.00	"
	3	โครงการท่องเที่ยวฤดูหนาว "อบหมอก กอดหนาว ดูดาวที่เขาเค้อ"	✓			100,000		100,000.00	"
	4	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอำเภอเขาเค้อ	✓			170,000		170,000.00	"
	5	โครงการนักแสดงวัฒนธรรมม้ง			✓	20,000		-	"
		รวม				345,000.00	-	325,000.00	

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม		ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เงินรายได้/ เงินอุดหนุน	เงินสะสม	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
3. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม									
	1	โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ		✓		25,000.00		-	ข้อบัญญัติฯ2560
	2	โครงการค่ายเยาวชนสัมพันธ์ รักรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อต้านยาเสพติด			✓	50,000.00		-	"
	รวม					75,000.00		-	

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม		ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เงินรายได้/ เงินอุดหนุน	เงินสะสม	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
4. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต									
	1	จัดเลี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ		✓		6,132,000.00		2,939,400.00	ข้อบัญญัติฯ2560
	2	จัดเลี้ยงยังชีพผู้พิการ		✓		3,091,200.00		1,492,800.00	"
	3	จัดเลี้ยงยังชีพผู้ป่วยเอดส์		✓		72,000.00		18,000.00	"
	4	โครงการจัดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560	✓			20,000.00		11,500.00	"
	5	โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560	✓			60,000.00		58,785.00	"
	6	โครงการจัดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560			✓	20,000.00		-	"
	7	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและสุขภาพดีไม่มีขาย		✓		20,000.00		-	อุดหนุน
	8	โครงการเสริมสร้างเยาวชนให้มีจริยธรรมในสังคม		✓		20,000.00		-	"
	9	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน วัดมารดานิจจานุเคราะห์	✓			20,000.00		20,000.00	"
	10	อุดหนุนกาชาดจังหวัด	✓			10,000.00		10,000.00	"
	11	โครงการสัมมนาส่งเสริมชีวิตครอบครัว	✓			20,000.00		20,000.00	"
	12	โครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยพลังแผ่นดิน และชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์	✓			35,000.00		35,000.00	"

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม		ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เงินรายได้/ เงินอุดหนุน	เงินสะสม	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
	13	โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ปี 2560		✓		72,000.00		-	ข้อบัญญัติฯ2560
	14	โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจ่ายเบี้ยยังชีพ		✓		-		-	ไม่ใช้งบประมาณ
	รวม					9,592,200.00	-	4,605,485.00	

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม		ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เงินรายได้/ เงินอุดหนุน	เงินสะสม	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
5. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ									
	1	โครงการฝึกอบรมอาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าเขียนเทียน/ผ้าปักลายมัด			✓	50,000.00	-	-	ข้อบัญญัติฯ2560
	2	โครงการอบรมเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ้าเขียนเทียน/ผ้าปักลายมัด			✓	50,000.00	-	-	"
	3	โครงการอบรมความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศึกษาพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	✓			32,100.00		32,100.00	"
	รวม					132,100.00	-	32,100.00	

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม		ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เงินรายได้/ เงินอุดหนุน	เงินสะสม	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
6. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม									
	1	งานวันเด็กแห่งชาติ	✓			50,000		25,000.00	ข้อบัญญัติฯ2560
	2	โครงการจัดงานเทศกาลปีใหม่ม้ง 2560	✓			300,000		300,000.00	อุดหนุน
	3	อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านเข็กน้อย		✓		3,448,000		1,724,000.00	"
	4	อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว		✓		432,000		216,000.00	"

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม		ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เงินรายได้/ เงินอุดหนุน	เงินสะสม	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
	5	อุดหนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		✓		1,332,800		353,600.00	ข้อบัญญัติฯ2560
	6	อุดหนุนอาหารเสริมนมโรงเรียนบ้านเข็กน้อย		✓		1,748,552		425,397.00	"
	7	อุดหนุนอาหารเสริมนมโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว		✓		223,652		53,298.00	"
	8	อุดหนุนอาหารเสริมนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		✓		553,030		132,442.24	"
	9	โครงการจัดศูนย์แสดงวัฒนธรรม ประจำปี 2560	✓			40,000		38,950.00	"
	10	โครงการสอนวัฒนธรรมม้ง บทสวดคำสอนบุตรหลาน (ฮาย จี สาย)			✓	20,000.00		-	อุดหนุน
	11	โครงการสอนวัฒนธรรมม้ง บทกล่าวขอบคุณในพิธีต่าง ๆ (อัว เจ้า)			✓	10,000.00		-	"
	12	โครงการสอนวัฒนธรรมม้ง การเป่าแคน (เกร็ง)			✓	20,000.00		-	"
	13	โครงการสอนวัฒนธรรมม้ง บทกลอนในพิธีแต่งงาน(ย่าซัง)			✓	20,000.00		-	"
	14	โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการวัฒนธรรม			✓	60,000.00		-	"
	15	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยเด็ก	✓			-		-	ไม่ใช้งบประมาณ
	16	โครงการวันสำคัญต่างๆ		✓		-		-	"
	17	โครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	✓			-		-	"
	18	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก	✓			-		-	"
	19	โครงการแข่งขันการออม	✓			-		-	"
	20	โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา(ปฐมวัย)	✓			-		-	"
	21	โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้		✓		700,000.00		-	ข้อบัญญัติฯ2560
	22	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน ภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		✓		40,000.00		-	"
	23	โครงการประชุมผู้ปกครอง	✓			10,000.00		-	"
	24	โครงการนิเทศภายใน		✓		-		-	"
	25	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนปฐมวัย	✓			-		-	ไม่ใช้งบประมาณ
	26	โครงการส่งเสริมภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย	✓			-		-	"

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เงินรายได้/ เงินอุดหนุน	เงินสะสม	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
27	โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย	✓			-		-	"
28	โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก			✓	35,000.00		-	ข้อบัญญัติฯ2560
29	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้	✓			-		-	ไม่ใช้งบประมาณ
30	โครงการการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ		✓		-		-	"
31	โครงการเยี่ยมบ้านสามสัมพันธ์		✓		-		-	"
32	โครงการประชุมผู้ปกครอง	✓			-		-	"
33	โครงการประกันคุณภาพใน	✓			-		-	"
34	โครงการพัฒนาบุคลากร			✓	32,000.00		-	ข้อบัญญัติฯ2560
35	ส่งเสริมกิจกรรมเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย		✓		20,000.00		-	ส.ป.สช.
36	โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน		✓		20,000.00		-	"
37	ส่งเสริมกิจกรรมแอโรบิคสำหรับเด็กปฐมวัย			✓	20,000.00		-	"
38	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีตุซู้			✓	20,000.00		-	ข้อบัญญัติฯ2560
39	โครงการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ			✓	50,000.00		-	"
40	โครงการส่งเสริมหรือสนับสนุนสภาเยาวชนตำบลเชิงน้อย			✓	40,000.00		-	"
41	โครงการงานพิธีทางศาสนา			✓	35,000.00		-	"
42	โครงการประกวดห้องเรียนดีเด่น		✓		2,000.00		-	ไม่ใช้งบประมาณ
43	โครงการบวชนครภาคฤดูร้อน		✓		25,000.00		-	"
44	โครงการส่งเสริมการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน			✓	50,000.00		-	"
45	โครงการสร้างความดีภายในหลวง "รวมพลังแห่งความดี"	✓			4,500.00		4,011.00	ข้อบัญญัติฯ2560
	รวม				9,347,034.40	-	3,272,698.24	

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม		ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เงินรายได้/ เงินอุดหนุน	เงินสะสม	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
7. การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ									
	1	อุดหนุน อบจ.เพชรบูรณ์ ตามโครงการพัฒนากีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์	✓			10,000.00		-	อุดหนุน
	2	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอเขาค้อ ครั้งที่ 15	✓			40,000.00		-	"
	3	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น ท้องถิ่น สานสัมพันธ์ความร่วมมือในการปฏิบัติงานในตำบล หมู่บ้าน และชุมชน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์	✓			10,000.00		10,000.00	"
	4	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ท้องถิ่นชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์	✓			50,000.00		50,000.00	"
	5	โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียนเยาวชนและประชาชน กีฬาอบต.สัมพันธ์			✓	400,000.00		-	ข้อบัญญัติฯ2560
	รวม					510,000.00	-	60,000.00	

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม		ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เงินรายได้/ เงินอุดหนุน	เงินสะสม	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
8. การพัฒนาด้านสาธารณสุข									
	1	โครงการศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการโรงงานกำจัดขยะ	✓			32,250.00		32,250.00	สป.สข.
	2	อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน		✓		97,500.00		-	อุดหนุน
	3	โครงการป้องกันและควบคุมโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน			✓	20,000.00		-	สป.สข.
	4	โครงการชุมชนเข้มแข็งเพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก		✓		200,000.00		-	สป.สข.
	5	โครงการณรงค์วัดซีนโรคพิษสุนัขบ้า	✓			40,000.00		-	ปศุสัตว์อำเภอ
	6	โครงการฉีดพ่นยาและกำจัดแมลงวัน		✓		200,000.00		-	สป.สข.
	7	โครงการ To be Number one			✓	50,000.00		-	สป.สข.
	8	โครงการณรงค์วัดซีนโรคไข้หวัดนก			✓	30,000.00		-	สป.สข.
	รวม					669,750.00	-	32,250.00	

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม		ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เงินรายได้/ เงินอุดหนุน	เงินสะสม	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
9. การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กร									
	1	โครงการประชุมประจำเดือน		✓		-		-	ข้อบัญญัติฯ 2560
	2	อุดหนุน อบต.เขาค้อ (ข้อมูลข่าวสารประจำอำเภอ)	✓			45,000.00		45,000.00	"
	3	โครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย	✓			8,000.00		4,000.00	"
	4	โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมทักษะบุคลากร		✓		100,000.00		40,000.00	"
	5	ครุภัณฑ์สำนักปลัด	✓			798,000.00		798,000.00	"
	6	ครุภัณฑ์การคลัง	✓			51,000.00		51,000.00	"
	7	ครุภัณฑ์กองศึกษา		✓		26,000.00		-	"
	8	ครุภัณฑ์กองช่าง		✓		846,473.00		180,473.00	"
	9	ครุภัณฑ์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		✓		276,000.00		22,000.00	"
	รวม					2,150,473.00		1,140,473.00	
	รวมทุกโครงการ					28,232,557.40		11,626,006.24	
	รวมทุกโครงการ					28,232,557.40	14,169,200.00	11,626,006.24	

