

สรุปการติดตามผลการดำเนินงาน 2560 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ เงินรายได้/ เงินอุดหนุน | เงินสะสม | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|---------------------------------|--|------------------------|-------------------------------|------------------------|--|----------|-------------------------|-----------------|
| | | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | | | |
| 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | | | | | | | | |
| | 1 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านนายสีอ | ✓ | | | 271,000 | | 255,000.00 | ข้อบัญญัติฯ2560 |
| | 2 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ซอย SML บ้านปากทาง | ✓ | | | 151,000 | | 140,000.00 | " |
| | 3 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 ซอย บริเวณแยกไปบ่อขยะ (ไร่นายไสอื่อ) | ✓ | | | 361,000 | | 336,000.00 | " |
| | 4 ขยายไหล่ทางถนน คสล. สองข้างทาง หมู่ที่ 6, 9 | | ✓ | | 853,000 | | - | " |
| | 5 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บริเวณ SML | ✓ | | | 36,000 | | 30,000.00 | " |
| | 6 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 สายเลี่ยงเมือง (ไร่นายกัญจร แสนยากุล) | ✓ | | | 472,000 | | 444,000.00 | " |
| | 7 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 จุดที่1 บ้านนายบุญมี ศักดิ์เจริญชัยกุล จุดที่ 2 ซอยบ้านนางซัว แซ่หว่า จุดที่ 3 ซอยบ้านนายเฉลิมพล แซ่สง | ✓ | | | 230,000 | | 216,000.00 | " |
| | 8 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 บ้านนายเงี้ยเฮ้อ ทรงสวัสดิ์วงศ์ | ✓ | | | 742,000 | | 470,000.00 | " |
| | 9 รางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 รางตัวยู บ้านนายแม แสนยากุล | ✓ | | | 186,000 | | 184,000.00 | " |
| | 10 รางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 รางตัวยู บริเวณถนนฉาบปกิจ | ✓ | | | 96,000 | | 92,000.00 | " |
| | 11 รางระบายน้ำ หมู่ที่ 4 รางตัวยู บ้านเบญจมิน ฤทธิ์เนติกุล | ✓ | | | 292,000 | | 244,125.00 | " |
| | 12 รางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 รางตัวยู ซอยบ้านกำนัน | ✓ | | | 231,000 | | 229,000.00 | " |
| | 13 ฝารางระบายน้ำ หมู่ที่ 6 รางตัววี บ้านนายเมธี | ✓ | | | 51,000 | | 44,000.00 | " |
| | 14 รางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 รางตัวยู บ้านโรงสี (บ้านนายชัยรัตน์ ศักดิ์เจริญชัยกุล) | ✓ | | | 186,000 | | 179,381.47 | " |
| | 15 รางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 รางตัวยู บ้านนายเจษฎาภรณ์, นายลือชัย แซ่ลี | ✓ | | | 200,000 | | 194,000.00 | " |

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ เงินรายได้/ เงินอุดหนุน | เงินสะสม | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|------------|--|------------------------|-------------------------------|------------------------|--|------------|-------------------------|-----------------|
| | | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | | | |
| 16 | วางระบายน้ำ หมู่ที่ 9 รางตัวยู บ้านนายจ้งเน้ง | ✓ | | | 173,000 | | 150,000.00 | ข้อบัญญัติฯ2560 |
| 17 | วางระบายน้ำ หมู่ที่ 10 รางตัวยู บ้านนายสุพจน์ | ✓ | | | 141,000 | | 136,000.00 | " |
| 18 | วางระบายน้ำ หมู่ที่ 10 รางตัวยู บ้านนายไก่อ (ร้านตัดผม) | ✓ | | | 231,000 | | 210,000.00 | " |
| 19 | วางระบายน้ำ หมู่ที่ 11 รางตัวยู บ้านนายท่ง แซ่เฮอ (ถนนสายหลัก) | ✓ | | | 209,000 | | 207,000.00 | " |
| 20 | โครงการต่อเติมอาคารพาณิชย์ หมู่ที่ 3 | ✓ | | | 119,000.00 | | 117,000.00 | " |
| 21 | ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย | ✓ | | | 180,000 | | 125,000.00 | ข้อบัญญัติฯ2559 |
| 22 | ก่อสร้างทางเชื่อมถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านห้วยน้ำขาว สายตัวเฟ่ง | ✓ | | | | 606,000.00 | 602,000.00 | เงินสะสมปี 60 |
| 23 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บริเวณอาคารประปา | ✓ | | | | 159,000.00 | 156,000.00 | " |
| 24 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 พร้อมท่อเหลี่ยมคสล. สายไร้โครงการ | ✓ | | | | 666,000.00 | 666,000.00 | " |
| 25 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 แยกไปไร่กำนันจุลศักดิ์ | ✓ | | | | 290,000.00 | 286,000.00 | " |
| 26 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 สายหลังโบสถ์ | ✓ | | | | 492,000.00 | 487,000.00 | " |
| 27 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บริเวณไร่ผู้ใหญ่ประชา | ✓ | | | | 375,000.00 | 369,000.00 | " |
| 28 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บริเวณไร่ อบต.อดิศักดิ์ | ✓ | | | | 218,000.00 | 214,000.00 | " |
| 29 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บริเวณไร่ นายลี ศักดิ์เจริญชัยกุล | ✓ | | | | 218,000.00 | 214,000.00 | " |
| 30 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บริเวณ SML จุดที่ 1 วางท่อ ครอ. ศก. 0.60 ม. จำนวน 6 ท่อน และทำหูช้างปากท่อ จุดที่ 2 วางระบายน้ำ | ✓ | | | | 290,000.00 | 287,000.00 | " |
| 31 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 สายเลียงเมือง หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 4 | ✓ | | | | 469,000.00 | 465,000.00 | " |
| 32 | ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. หมู่ 5 บริเวณบ้านนายมิตรชัย - นายลีฝั่ง จำนวน 3 จุด | ✓ | | | | 263,000.00 | 260,000.00 | " |
| 33 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 สายเลียงเมือง หมู่ที่ 6 | ✓ | | | | 357,000.00 | 354,000.00 | " |
| 34 | โครงการขยายถนน คสล. พร้อมกำแพงกันดินลาดคอนกรีต หมู่ที่ 7 | ✓ | | | | 385,000.00 | 383,000.00 | " |
| 35 | ก่อสร้างถนนเลียงเมือง คสล. หมู่ที่ 8 สายไปโรงคัดแยกขยะ | ✓ | | | | 421,000.00 | 417,000.00 | " |

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ เงินรายได้/ เงินอุดหนุน | เงินสะสม | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|------------|--|------------------------|-------------------------------|------------------------|--|------------|-------------------------|---------------|
| | | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | | | |
| 36 | ก่อสร้างถนนเลียยเมือง คสล. หมู่ที่ 8 สายไปศูนย์เรดิออน | ✓ | | | | 258,000.00 | 244,791.11 | เงินสะสมปี 60 |
| 37 | ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 8 จุดที่ 1 ซอยบ้านนายจงค์ แซ่จาง จุดที่ 2 ซอยบ้านนายหว่าตู้ แซ่หลอ จุดที่ 3 ซอยบ้านนายไนท์ แซ่ลี | ✓ | | | | 294,000.00 | 287,000.00 | " |
| 38 | ก่อสร้างถนนเลียยเมือง คสล. หมู่ที่ 10 ไร่ นายจั้งเจี๊ยะ | ✓ | | | | 327,000.00 | 322,000.00 | " |
| 39 | ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 10 จุดที่ 1 ซอยบ้านนายเสกสรร จุดที่ 2 ซอยบ้านผู้ใหญ่บ้าน | ✓ | | | | 110,000.00 | 105,000.00 | " |
| 40 | ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 10 สายไปทางศูนย์การเรียนรู้ภาษาม้ง | ✓ | | | | 318,000.00 | 315,000.00 | " |
| 41 | ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 10 ซอยบ้านนายเล่าเต็ง | ✓ | | | | 153,000.00 | 150,000.00 | " |
| 42 | ก่อสร้างถนนเลียยเมือง คสล. หมู่ที่ 10 บริเวณสะพาน 2 บ้านนายสมชาย ลีปัญญากุล | ✓ | | | | 339,000.00 | 335,000.00 | |
| 43 | ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 10 ซอยบ้านนายชัยสิทธิ์ | ✓ | | | | 184,000.00 | 180,000.00 | " |
| 44 | ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 10 ไร่ นายจงสี แซ่เถา | ✓ | | | | 450,000.00 | 445,000.00 | " |
| 45 | ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 10 ไร่ นายเกรียงศักดิ์ แสนยากุล | ✓ | | | | 450,000.00 | 445,000.00 | " |
| 46 | ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 10 ไร่ นายชาญยุทธ แสนยากุล | ✓ | | | | 338,000.00 | 333,000.00 | " |
| 47 | ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 12 ซอยบ้านนางเกอ | ✓ | | | | 187,000.00 | 185,000.00 | " |
| 48 | ก่อสร้างถนนเลียยเมือง คสล. หมู่ที่ 12 ไร่ นายแสงชัย | ✓ | | | | 418,000.00 | 413,000.00 | " |
| 49 | ก่อสร้างถนนเลียยเมือง คสล. หมู่ที่ 11 -12 จุดที่ 1 ไร่ นายวิวัฒน์ แซ่ลี จุดที่ 2 ไร่ ผู้ช่วยแหลม | ✓ | | | | 345,000.00 | 341,000.00 | " |
| 50 | โครงการงานถมดินเชื่อมทางหลวงหมายเลข 12 กับหมู่ที่ 11 | ✓ | | | | 527,000.00 | 454,000.00 | " |

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ เงินรายได้/ เงินอุดหนุน | เงินสะสม | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|------------|--|------------------------|-------------------------------|------------------------|--|------------|-------------------------|---------------|
| | | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | | | |
| 51 | ก่อสร้างถนนเลียขเมือง คสล. พร้อมรางระบายน้ำ (รางวี) หมู่ที่ 12 ไร่ นายกำจัด | ✓ | | | | 480,000.00 | 474,000.00 | เงินสะสมปี 60 |
| 52 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 1 ซอย SML | ✓ | | | | 271,000.00 | 269,000.00 | " |
| 53 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 2 ซอยบ้านนายปี | ✓ | | | | 247,000.00 | 245,000.00 | " |
| 54 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 4 บ้านอาจารย์อ้อมลิน | ✓ | | | | 225,000.00 | 223,000.00 | " |
| 55 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 4 สายหน้า อบต.เข็กน้อย | ✓ | | | | 494,000.00 | 490,000.00 | " |
| 56 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 4 จุดที่ 1 ซอยบ้านนายชาญยุทธ แสนยากูล จุดที่ 2 ซอยบ้านนายสง สืบทายาท | ✓ | | | | 458,000.00 | 456,000.00 | " |
| 57 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 6 จำนวน 2 จุด ซอยเสไฟฟ้าแรงสูง | ✓ | | | | 306,000.00 | 303,000.00 | " |
| 58 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 10 บริเวณบ้านนาย ปี | ✓ | | | | 175,000.00 | 173,000.00 | " |
| 59 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 10 บริเวณบ้านนาย แม แสนยากูล | ✓ | | | | 239,000.00 | 237,000.00 | " |
| 60 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 11 บ้านนายสายเยีย แซ่ลี -นายเก้อ | | | ✓ | | 124,000.00 | - | " |
| 61 | ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. จำนวน 4 ช่องน้ำไหล หมู่ที่ 5 สายอ้อล้อ | ✓ | | | | 547,000.00 | 470,000.00 | " |
| 62 | ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. จำนวน 1 ช่องน้ำไหล หมู่ที่ 1 | | | ✓ | | 153,000.00 | - | ยกเลิก |
| 63 | ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. จำนวน 1 ช่องน้ำไหล หมู่ที่ 12 (เลียขเมือง) | ✓ | | | | 439,000.00 | 433,000.00 | เงินสะสมปี 60 |
| | จุดที่ 1 จำนวน 1 ช่องน้ำไหล กว้าง 1.80x1.80 ยาว 6.00 เมตร | | | | | | | |
| | จุดที่ 2 จำนวน 1 ช่องน้ำไหล กว้าง 1.80x1.80 ยาว 5.00 เมตร | | | | | | | " |
| | จุดที่ 3 จำนวน 1 ช่องน้ำไหล กว้าง 1.80x1.80 ยาว 6.00 เมตร | | | | | | | " |
| 64 | ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 จุดที่ 1 หลังค้าย จุดที่ 2 บ้านนายใสจู แซ่ลี | ✓ | | | | 137,000.00 | 75,000.00 | |
| 65 | ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ทางไปโรงงานกำจัดขยะ | ✓ | | | | 121,000.00 | 120,000.00 | " |

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ/กิจกรรม | | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ เงินรายได้/ เงินอุดหนุน | เงินสะสม | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|------------|-----------------|---|------------------------|-------------------------------|------------------------|--|---------------|-------------------------|---------------|
| | | | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | | | |
| | 66 | ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านประกอบสุข | ✓ | | | | 72,000.00 | 63,000.00 | เงินสะสมปี 60 |
| | 67 | ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านเจริญพัฒนา | ✓ | | | | 59,000.00 | 52,000.00 | " |
| | 68 | โครงการงานเชื่อมต่อถึงกรองน้ำระบบประปาที่หอถังสูง หมู่ที่ 2 | ✓ | | | | 53,200.00 | 51,000.00 | " |
| | | รวม | | | | 5,411,000.00 | 14,507,200.00 | 17,851,297.58 | |

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ/กิจกรรม | | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ เงินรายได้/ เงินอุดหนุน | เงินสะสม | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|------------------------------|-----------------|---|------------------------|-------------------------------|------------------------|--|----------|-------------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | | | |
| 2. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว | | | | | | | | | |
| | 1 | โครงการจัดงานรัฐพิธี | ✓ | | | 15,000 | | 15,000.00 | อุดหนุน |
| | 2 | โครงการจัดงานส่งเสริมสืบสานประเพณีท้องถิ่นกาชาดมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2559 | ✓ | | | 40,000 | | 40,000.00 | " |
| | 3 | โครงการท่องเที่ยวฤดูหนาว "อบหมอก กอดหนาว ดูดาวที่เขาค้อ" | ✓ | | | 100,000 | | 100,000.00 | " |
| | 4 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอำเภอเขาค้อ | ✓ | | | 170,000 | | 170,000.00 | " |
| | 5 | โครงการนักแสดงวัฒนธรรมม้ง | | | ✓ | 20,000 | | - | " |
| | | รวม | | | | 345,000.00 | - | 325,000.00 | |

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ เงินรายได้/ เงินอุดหนุน | เงินสะสม | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|-----------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------|--|------------|-------------------------|-----------------|
| | | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | | | |
| 3. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | | | | | | | | |
| | 1 | โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | ✓ | | | 25,000.00 | 22,900.00 | ข้อบัญญัติฯ2560 |
| | 2 | โครงการค่ายเยาวชนชนสัมพันธ์ รักษ์สิ่งแวดล้อมต่อต้านยาเสพติด | | | ✓ | 50,000.00 | - | " |
| | 3 | โครงการจัดประชุมการจัดทำร่างกฎป่าชุมชน | ✓ | | | 10,000.00 | - | งบประมาณ สสส. |
| | 4 | โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมตำบลเข็กน้อย | ✓ | | | 58,000.00 | 58,000.00 | สป.สช. |
| | รวม | | | | | 143,000.00 | - | 80,900.00 |

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ เงินรายได้/ เงินอุดหนุน | เงินสะสม | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|-----------------------------------|-----------------|--|-------------------------------|------------------------|--|--------------|-------------------------|-----------------|
| | | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | | | |
| 4. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | | | | | | | | |
| | 1 | จัดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ✓ | | | 6,132,000.00 | 5,817,000.00 | ข้อบัญญัติฯ2560 |
| | 2 | จัดเบี้ยยังชีพผู้พิการ | ✓ | | | 3,091,200.00 | 3,084,000.00 | " |
| | 3 | จัดเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ✓ | | | 72,000.00 | 36,000.00 | |
| | 4 | โครงการจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 | ✓ | | | 20,000.00 | 11,500.00 | " |
| | 5 | โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 | ✓ | | | 60,000.00 | 58,785.00 | " |
| | 6 | โครงการจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 | ✓ | | | 20,000.00 | 11,500.00 | " |
| | 7 | โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและสุขภาพดีไม่มีขาย | ✓ | | | 20,000.00 | 20,000.00 | อุดหนุน |
| | 8 | โครงการเสริมสร้างเยาวชนให้มีจริยธรรมในสังคม | ✓ | | | 20,000.00 | 20,000.00 | " |
| | 9 | โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน วัดมารดานิจจานุเคราะห์ | ✓ | | | 20,000.00 | 20,000.00 | " |
| | 10 | อุดหนุนกาชาดจังหวัด | ✓ | | | 10,000.00 | 10,000.00 | " |
| | 11 | โครงการสัมมนาส่งเสริมชีวิตครอบครัว | ✓ | | | 20,000.00 | 20,000.00 | " |

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ เงินรายได้/ เงินอุดหนุน | เงินสะสม | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|------------|---|------------------------|-------------------------------|------------------------|--|----------|-------------------------|-----------------|
| | | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | | | |
| 12 | โครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดด้วยพลังแผ่นดิน และชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์ | ✓ | | | 35,000.00 | | 35,000.00 | อุดหนุน |
| 13 | โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ปี 2560 | | | ✓ | 72,000.00 | | - | ข้อบัญญัติฯ2560 |
| 14 | โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจ่ายเบี้ยยังชีพ | ✓ | | | - | | - | ไม่ใช้งบประมาณ |
| 15 | โครงการชุมชนรณรงค์ "ลดเมา เพิ่มสุข" ประจำปี 2560 | ✓ | | | 10,000.00 | | - | สสส. |
| 16 | โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ | ✓ | | | 10,000.00 | | - | " |
| 17 | โครงการประชุมจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลเข็กน้อย | ✓ | | | 10,000.00 | | - | " |
| 18 | โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ | ✓ | | | 10,000.00 | | 10,000.00 | สป.สช. |
| 19 | โครงการสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลเข็กน้อย | ✓ | | | 31,100.00 | | 21,100.00 | สป.สช. |
| รวม | | | | | 9,663,300.00 | - | 9,174,885.00 | |

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ เงินรายได้/ เงินอุดหนุน | เงินสะสม | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|--------------------------------|---|------------------------|-------------------------------|------------------------|--|----------|-------------------------|-----------------|
| | | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | | | |
| 5. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | | | | | | | | |
| 1 | โครงการฝึกอบรมอาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าเขียนเทียน/ผ้าปักลายมัด | | | ✓ | 50,000.00 | - | - | ข้อบัญญัติฯ2560 |
| 2 | โครงการอบรมเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ้าเขียนเทียน/ผ้าปักลายมัด | ✓ | | | 50,000.00 | - | 50,000.00 | " |
| 3 | โครงการอบรมความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศึกษาพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ | ✓ | | | 32,100.00 | | 32,100.00 | " |
| 4 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำน้ำเต้าหู้ | ✓ | | | 20,000.00 | | 20,000.00 | " |
| 5 | โครงการส่งเสริมสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการพึ่งตนเองและรักษาเบื้องต้น | ✓ | | | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| รวม | | | | | 192,100.00 | - | 142,100.00 | |

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ/กิจกรรม | | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ เงินรายได้/ เงินอุดหนุน | เงินสะสม | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|-----------------|--|------------------------|-------------------------------|------------------------|--|----------|-------------------------|-----------------|
| | | | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | | | |
| 6. การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม | | | | | | | | | |
| | 1 | งานวันเด็กแห่งชาติ | ✓ | | | 50,000.00 | | 25,000.00 | ข้อบัญญัติฯ2560 |
| | 2 | โครงการจัดงานเทศกาลปีใหม่ ม้ง 2560 | ✓ | | | 300,000.00 | | 300,000.00 | อุดหนุน |
| | 3 | โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อดั้งเดิม(ดงซ่ง) | ✓ | | | 30,000.00 | | 30,000.00 | " |
| | 4 | อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านเข็กน้อย | ✓ | | | 3,448,000.00 | | 3,469,000.00 | " |
| | 5 | อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว | ✓ | | | 432,000.00 | | 457,000.00 | " |
| | 6 | อุดหนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ✓ | | | 1,332,800.00 | | 1,332,800.00 | ข้อบัญญัติฯ2560 |
| | 7 | อุดหนุนอาหารเสริมนมโรงเรียนบ้านเข็กน้อย | ✓ | | | 1,748,552.00 | | 1,549,683.28 | " |
| | 8 | อุดหนุนอาหารเสริมนมโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว | ✓ | | | 223,652.00 | | 203,436.28 | " |
| | 9 | อุดหนุนอาหารเสริมนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ✓ | | | 553,030.40 | | 479,641.08 | " |
| | 10 | โครงการจัดศูนย์แสดงวัฒนธรรม ประจำปี 2560 | ✓ | | | 40,000.00 | | 38,950.00 | " |
| | 11 | โครงการสอนวัฒนธรรมม้ง บทสวดคำสอนบุตรหลาน (ฮาย จี่ สาย) | | | ✓ | 20,000.00 | | - | อุดหนุน |
| | 12 | โครงการสอนวัฒนธรรมม้ง บทกล่าวขอบคุณในพิธีต่าง ๆ (อัว เจ้า) | | | ✓ | 10,000.00 | | - | " |
| | 13 | โครงการสอนวัฒนธรรมม้ง การเป่าแคน (เกร็ง) | | | ✓ | 20,000.00 | | - | " |
| | 14 | โครงการสอนวัฒนธรรมม้ง บทกลอนในพิธีแต่งงาน(ย่าซ่ง) | | | ✓ | 20,000.00 | | - | " |
| | 15 | โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการวัฒนธรรม | | | ✓ | 60,000.00 | | - | " |
| | 16 | โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยเด็ก | ✓ | | | - | | - | ไม่ใช้งบประมาณ |
| | 17 | โครงการวันสำคัญต่างๆ | ✓ | | | - | | - | " |
| | 18 | โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น | ✓ | | | - | | - | " |
| | 19 | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก | ✓ | | | - | | - | " |
| | 20 | โครงการแข่งขันการออม | ✓ | | | - | | - | " |
| | 21 | โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา(ปฐมวัย) | ✓ | | | - | | - | " |

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ เงินรายได้/ เงินอุดหนุน | เงินสะสม | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|------------|---|------------------------|-------------------------------|------------------------|--|----------|-------------------------|-----------------|
| | | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | | | |
| 22 | โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ | ✓ | | | 700,000.00 | | 462,000.00 | ข้อบัญญัติฯ2560 |
| 23 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน ภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | | | ✓ | 40,000.00 | | - | " |
| 24 | โครงการประชุมผู้ปกครอง | ✓ | | | 10,000.00 | | - | ไม่ใช้งบประมาณ |
| 25 | โครงการนิเทศภายใน | ✓ | | | - | | - | " |
| 26 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนปฐมวัย | ✓ | | | - | | - | " |
| 27 | โครงการส่งเสริมภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย | ✓ | | | - | | - | " |
| 28 | โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย | ✓ | | | - | | - | " |
| 29 | โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก | | | ✓ | 35,000.00 | | - | ข้อบัญญัติฯ2560 |
| 30 | โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ | ✓ | | | - | | - | ไม่ใช้งบประมาณ |
| 31 | โครงการการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ | | ✓ | | - | | - | " |
| 32 | โครงการเยี่ยมบ้านสามัคคีสัมพันธ์ | | ✓ | | - | | - | " |
| 33 | โครงการประชุมผู้ปกครอง | ✓ | | | - | | - | " |
| 34 | โครงการประกันคุณภาพภายใน | ✓ | | | - | | - | " |
| 35 | โครงการพัฒนาบุคลากร | | | ✓ | 32,000.00 | | - | ข้อบัญญัติฯ2560 |
| 36 | ส่งเสริมกิจกรรมเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย(มือเท้าปาก) | ✓ | | | 30,000.00 | | 30,000.00 | สป.สข. |
| 37 | โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน | ✓ | | | 20,000.00 | | 20,000.00 | " |
| 38 | โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี ให้มีการพัฒนาการสมวัย | ✓ | | | 35,000.00 | | 35,000.00 | " |
| 39 | ส่งเสริมกิจกรรมแอโรบิคสำหรับเด็กปฐมวัย | | | ✓ | 20,000.00 | | - | " |
| 40 | โครงการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ | | | ✓ | 50,000.00 | | - | " |
| 41 | โครงการส่งเสริมหรือสนับสนุนสภายาวชนตำบลเข็กน้อย | | | ✓ | 40,000.00 | | - | " |
| 42 | โครงการงานพิธีทางศาสนา | | | ✓ | 35,000.00 | | - | " |

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ เงินรายได้/ เงินอุดหนุน | เงินสะสม | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|------------|--|------------------------|-------------------------------|------------------------|--|----------|-------------------------|---------------------|
| | | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | | | |
| 43 | โครงการประกวดห้องเรียนดีเด่น | | ✓ | | 2,000.00 | | - | ไม่ใช้งบประมาณ |
| 44 | โครงการบวชเณรภาคฤดูร้อน | | ✓ | | 25,000.00 | | - | " |
| 45 | โครงการส่งเสริมการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน | | | ✓ | 50,000.00 | | - | ข้อบัญญัติฯ2560 |
| 46 | โครงการสร้างความดีถวายในหลวง "รวมพลังแห่งความดี" | ✓ | | | 4,500.00 | | 4,011.00 | " |
| 47 | โครงการฝึกอบรมเยาวชนคนต้นแบบตำบลเข็กน้อย | ✓ | | | 10,000 | | - | งบประมาณ สสส. |
| 48 | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราภรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร 65 พรรษา | ✓ | | | 6,000.00 | | 3,500.00 | ข้อบัญญัติฯ2560 |
| 49 | โครงการฝึกอบรมเยาวชนคนต้นแบบตำบลเข็กน้อย | ✓ | | | 10,000 | | - | งบประมาณ สสส. |
| 50 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การจัดทำดอกไม้จันทร์ ถวายความจงรักภักดี ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ | ✓ | | | 26,350 | | 26,187.50 | ข้อบัญญัติฯ2560 |
| 51 | โครงการบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราภรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร 65 พรรษา | ✓ | | | 24,000 | | 17,000.00 | " |
| รวม | | | | | 9,492,884.40 | | - | 8,483,209.14 |

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ เงินรายได้/ เงินอุดหนุน | เงินสะสม | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|--|--|------------------------|-------------------------------|------------------------|--|----------|-------------------------|----------|
| | | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | | | |
| 7. การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ | | | | | | | | |
| 1 | อุดหนุน อบจ.เพชรบูรณ์ ตามโครงการพัฒนากีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ | ✓ | | | 10,000.00 | | - | อุดหนุน |
| 2 | โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอเขาค้อ ครั้งที่ 15 | | | ✓ | 40,000.00 | | - | ยกเลิก |
| 3 | โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น ท้องถิ่น สานสัมพันธ์ความร่วมมือในการ ปฏิบัติงานในตำบล หมู่บ้าน และชุมชน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ | ✓ | | | 10,000.00 | | 10,000.00 | " |

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ/กิจกรรม | | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ เงินรายได้/ เงินอุดหนุน | เงินสะสม | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|------------|-----------------|---|------------------------|-------------------------------|------------------------|--|----------|-------------------------|-----------------|
| | | | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | | | |
| | 4 | โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสามสัมพันธ์ท้องถิ่นชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ | ✓ | | | 50,000.00 | | 50,000.00 | ข้อบัญญัติฯ2560 |
| | 5 | โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียนเยาวชนและประชาชน กีฬาอบต.สัมพันธ์ | ✓ | | | 400,000.00 | | 50,000.00 | " |
| | รวม | | | | | 510,000.00 | - | 110,000.00 | |

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ/กิจกรรม | | | | | เงินรายได้/ เงินอุดหนุน | เงินสะสม | ที่เบิกจ่าย | |
|--------------------------|-----------------|---|------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------|----------|-------------|-----------------|
| | | | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | | | |
| 8. การพัฒนาด้านสาธารณสุข | | | | | | | | | |
| | 1 | โครงการศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการโรงงานกำจัดขยะ | ✓ | | | 32,250.00 | | 32,250.00 | สป.สข. |
| | 2 | อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน | ✓ | | | 97,500.00 | | 90,000.00 | อุดหนุน |
| | 3 | โครงการเรียนรู้ ภูมิสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง | ✓ | | | 49,200.00 | | 34,880.00 | สป.สข. |
| | 4 | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม 3 โรค (ไข้เลือดออก วัณโรคและชิคุนกุนยา) | ✓ | | | 200,700.00 | | 140,490.00 | สป.สข. |
| | 5 | โครงการณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า | ✓ | | | 40,000.00 | | - | ปศุสัตว์อำเภอ |
| | 6 | โครงการฉีดพ่นยาและกำจัดแมลงวัน | | | ✓ | 200,000.00 | | - | สป.สข. |
| | 7 | โครงการ To be Number one | | | ✓ | 50,000.00 | | - | สป.สข. |
| | 8 | โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคไข้หวัดนก | | | ✓ | 30,000.00 | | - | สป.สข. |
| | 9 | โครงการประชาสัมพันธ์ตำบลเข็กน้อย | ✓ | | | 46,900.00 | | 46,900.00 | ข้อบัญญัติฯ2560 |
| | 10 | โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วม | ✓ | | | 20,450.00 | | 18,050.00 | " |
| | 11 | โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะหมู่บ้านนำร่อง | ✓ | | | 10,500.00 | | 10,500.00 | " |
| | 12 | โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมฉีดฆ่ายุง ตำบลเข็กน้อยปี 2560 | ✓ | | | 72,000.00 | | 60,000.00 | สป.สข. |
| | 13 | โครงการสำรวจสถานะทางสุขภาพและสร้างความตระหนักรู้ด้านการดูแลสุขภาพประชาชนตำบลเข็กน้อยทุกกลุ่มวัย | ✓ | | | 96,000.00 | | 26,400.00 | " |

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ/กิจกรรม | | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ เงินรายได้/ เงินอุดหนุน | เงินสะสม | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|------------|-----------------|--|------------------------|-------------------------------|------------------------|--|----------|-------------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | | | |
| | 14 | โครงการส่งเสริมคัดกรองมะเร็งปากมดลูก/มะเร็งเต้านม | ✓ | | | 10,500.00 | | 9,500.00 | สป.สช. |
| | 15 | โครงการคนรุ่นใหม่เข้าใจ ห่างไกลโรคเอดส์ | ✓ | | | 15,500.00 | | 12,300.00 | " |
| | 16 | โครงการค้นหาป้องกันและควบคุมผู้ป่วยวัณโรค ตำบลเข็กน้อย | ✓ | | | 9,400.00 | | 9,400.00 | " |
| | | รวม | | | | 980,900.00 | - | 490,670.00 | |

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ/กิจกรรม | | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ เงินรายได้/ เงินอุดหนุน | เงินสะสม | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|-------------------------------|-----------------|--|------------------------|-------------------------------|------------------------|--|---------------|-------------------------|------------------|
| | | | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | | | |
| 9. การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กร | | | | | | | | | |
| | 1 | โครงการประชุมประจำเดือน | ✓ | | | - | | - | ข้อบัญญัติฯ 2560 |
| | 2 | อุดหนุน อบต.เขาค้อ (ข้อมูลข่าวสารประจำอำเภอ) | ✓ | | | 45,000.00 | | 45,000.00 | " |
| | 3 | โครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย | ✓ | | | 8,000.00 | | 4,000.00 | " |
| | 4 | โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมทักษะบุคลากร | ✓ | | | 100,000.00 | | 40,000.00 | " |
| | 5 | ครุภัณฑ์สำนักปลัด | ✓ | | | 1,454,000.00 | | 1,442,205.43 | ข้อบัญญัติฯ 2560 |
| | 6 | ครุภัณฑ์การคลัง | ✓ | | | 51,000.00 | | 51,000.00 | " |
| | 7 | ครุภัณฑ์กองศึกษา | ✓ | | | 26,000.00 | | 26,000.00 | " |
| | 8 | ครุภัณฑ์กองช่าง | ✓ | | | 846,473.00 | | 836,473.00 | " |
| | 9 | ครุภัณฑ์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ✓ | | | 200,000.00 | | 200,000.00 | " |
| | 10 | ก่อสร้างห้องน้ำโรงงานกำจัดขยะ | ✓ | | | | 135,600.00 | 130,000.00 | เงินสะสม 2560 |
| | 11 | รถพาร์มแทรกเตอร์ | ✓ | | | | 538,000.00 | 538,000.00 | " |
| | | รวม | | | | 2,730,473.00 | 673,600.00 | 3,312,678.43 | |
| | | รวมทุกโครงการ | | | | 29,468,657.40 | 15,180,800.00 | 39,970,740.15 | |