

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1.โครงการปรับปรุงบ่อขยะ	ปรับปรุงบ่อขยะ	400,000	1 ต.ค. - 31 ธ.ค.66 / 1 เม.ย. - 30 มิ.ย.67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
2.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอห่มสั๊ก	ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 9 จำนวน 2 จุด	30,000	1 ม.ค. - 30 เม.ย.67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	เบิกจ่าย 14,788.47 บาท
3.โครงการก่อสร้างห้องสุขา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 บ้านปากกล้วย	ก่อสร้างห้องสุขา ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 3ห้อง	175,600	1 เม.ย. - 31 ส.ค.67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
4.โครงการซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก) หมู่ 1 บริเวณสะพานสลิง	ซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก)	128,500	1 เม.ย. - 31 ส.ค.67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
5.โครงการซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก) หมู่ 1 บริเวณ สามแยกคอกวัว นายลือชัย	ซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก)	362,500	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
6.โครงการซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก) หมู่ 1 บริเวณ สายสะพานสลิง	ซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก)	124,500	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
7.โครงการซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก) หมู่ 10 บริเวณก่อนถึงโค้งมะเตี้ย	ซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก)	154,000	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
8.โครงการซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก) หมู่ 10 บริเวณถนนขึ้นผาตัดหน้า บ้านนายตะ ทรงสวัสดิ์วงศ์	ซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก)	126,000	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
9.โครงการซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก) หมู่ 10 บริเวณบ้านนางข้าว แซ่หว่า	ซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก)	38,000	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
10.โครงการซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก) หมู่ 10 บริเวณบ้านนายยุทธพงศ์	ซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก)	19,000	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
11.โครงการซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก) หมู่ 10 บริเวณไร่จำมกคล	ซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก)	67,000	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
12.โครงการซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก) หมู่ 11 บริเวณบ้านนายสาโรจน์ ชนะกุลสุนันท์	ซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก)	22,000	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
13.โครงการซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก) หมู่ 11 บริเวณบ้านนายอนุภาพ ถึง บ้านนายสุชาติ	ซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก)	50,000	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
14.โครงการซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก) หมู่ 12 ซอยข้างโบสถ์อิมมาลูเอล	ซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก)	38,000	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
15.โครงการซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก) หมู่ 12 ซอยบ้านนายตุ๋ แซ่หลอ	ซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก)	26,500	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
16.โครงการซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก) หมู่ 12 ซอยบ้านนายยี แซ่สง	ซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก)	45,500	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
17.โครงการซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก) หมู่ 12 บริเวณคอกวัวนายกสันติ ถึง ไร่นายเจียเฮ่อ	ซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก)	50,000	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
18.โครงการซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก) หมู่ 12 บริเวณทางแยกตัดอ่างอี้อ้อ	ซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก)	95,000	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
19.โครงการซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก) หมู่ 12 บริเวณบ้านนางสำหรับ แซ่ลี	ซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก)	19,000	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
20.โครงการซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก) หมู่ 12 บริเวณบ้านนายหลือ แซ่เถา	ซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก)	38,000	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
21.โครงการซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก) หมู่ 12 บริเวณไร่นายยงยุทธ	ซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก)	100,000	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
22.โครงการซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก) หมู่ 3 บ้านนายด้ว แซ่หลอ ถึง บ้าน นายกอ แซ่หลอ	ซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก)	25,000	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
23.โครงการซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก) หมู่ 9 บริเวณบ้านนายซ้ง แซ่ลี	ซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก)	12,500	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
24.โครงการซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก) หมู่ 9 บริเวณบ้านนายไฟโรจน์ ลีชนะวงศ์	ซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก)	46,000	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
25.โครงการซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก) หมู่ 9 บ้านนายทินกร ทองสกุล การ ถึง บ้านนายบุญกร แช่จาง	ซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก)	20,000	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
26.โครงการซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก) หมู่ 9 บ้านนายผ้า แซ่สง ถึง บ้านนายว่าแจ้ง แซ่หลอ	ซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก)	15,000	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
27.โครงการซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก) หมู่ 9 อุบุญธรรมถึง บ้านนายเสรี แซ่สง	ซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก)	30,000	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
28.โครงการเสริมผิวแอส ฟัลท์ติกถนนคอนกรีต หมู่ 11	เสริมผิวแอสฟัลท์ติกทับ ถนนคอนกรีต	328,000	1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
29.โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกทับถนนคอนกรีต หมู่ 2	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกทับถนนคอนกรีต	400,000	1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
30.โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกทับถนนคอนกรีต หมู่ 5	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกทับถนนคอนกรีต	293,000	1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
31.โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกทับถนนคอนกรีต หมู่ 6	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกทับถนนคอนกรีต	400,000	1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
32.โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกทับถนนคอนกรีต หมู่ 8	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกทับถนนคอนกรีต	400,000	1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
33.โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนกิจ หมู่ที่ 1 ตำบลเข็กน้อย	ก่อสร้างอาคารฌาปนกิจ จำนวน 1 หลัง	637,000	1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
34.โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกทับถนนคอนกรีต หมู่ 4	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกทับถนนคอนกรีต	584,000	1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
35.โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ ศพด. ม.9 (ถังเก็บน้ำเดิม)	ปรับปรุงอาคาร จำนวน 1 หลัง	67,000	1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	เบิกจ่าย 67,000 บาท
36.โครงการตกแต่งปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ตกแต่งปรับปรุงภูมิทัศน์	40,000	1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	เบิกจ่าย 40,000 บาท
37.โครงการก่อสร้างถนนน้ำ ล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก	ก่อสร้างถนนน้ำล้น คอนกรีตเสริมเหล็ก	1,759,000	1 ม.ค. - 31 มี.ค. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
38.โครงการก่อสร้างระบบ กรองน้ำขนาด 20 ลบ./ชม.	ก่อสร้างระบบกรองน้ำ ขนาด 20 ลบ./ชม.	1,350,000	1 ม.ค. - 31 มี.ค. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
39.โครงการก่อสร้างระบบ เก็บน้ำ หมู่ที่ 6	ก่อสร้างระบบ เก็บน้ำ	491,300	1 ม.ค. - 31 มี.ค. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
40.โครงการขุดบ่อดินสำรอง น้ำ(ศูนย์มั่งลาว)	ขุดบ่อดินสำรองน้ำ	500,000	1 ม.ค. - 31 มี.ค. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
41.โครงการขุดลอกอ่างเก็บ น้ำห้วยอ้อลื้อ	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ	4,365,000	1 ม.ค. - 31 มี.ค. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
42.โครงการขุดวางท่อส่งน้ำจากถังกรองน้ำดิบประปา ศูนย์มั่งลาวเชื่อมสายเมนประปา หมู่ที่ 2	ขุดวางท่อส่งน้ำ	5,752,600	1 ม.ค. - 31 มี.ค. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
43.โครงการขุดวางท่อส่งน้ำจากสายห้วยน้ำขาวพร้อมก่อสร้างฝายทดน้ำ	ขุดวางท่อส่งน้ำ	888,900	1 ม.ค. - 31 มี.ค. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
44.โครงการขุดวางท่อส่งน้ำสายห้วยลาน พร้อมขุดลอกหน้าฝายและก่อสร้างฝายทดน้ำ	ขุดวางท่อส่งน้ำ	721,700	1 ม.ค. - 31 มี.ค. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
45.โครงการปรับปรุงวัสดุผนังหลังคา อาคาร SML หมู่ที่ 4	ปรับปรุงวัสดุผนังหลังคา	315,600	1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
46.โครงการปรับปรุงวัสดุผนังหลังคา อาคาร SML หมู่ที่ 5	ปรับปรุงวัสดุผนังหลังคา	107,000	1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
47.โครงการปรับปรุงหลังคา ซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน เซ็กน้อย	ปรับปรุงวัสดุผนังหลังคา	74,200	1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
48.โครงการปรับปรุงอาคาร SML หมู่ที่ 7	ปรับปรุงอาคาร	150,000	1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
49.โครงการเปลี่ยนหลังคา อาคารอเนกประสงค์ (SML) หมู่ที่ 9 บ้านประกอบสุข	เปลี่ยนวัสดุผนังหลังคา	56,600	1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1.โครงการจัดงานรัฐพิธีประจำปีงบประมาณ 2567	จัดงานรัฐพิธี ประจำปีงบประมาณ 2567	35,000	1 ต.ค. 66 - 31 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	เบิกจ่าย 35,000 บาท
2.โครงการจัดงานส่งเสริมสืบสานประเพณีท้องถิ่นกาชาดมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567	จัดงานส่งเสริมสืบสานประเพณีท้องถิ่นกาชาดมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567	60,000	1 ธ.ค. 66 - 29 ก.พ. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	เบิกจ่าย 60,000 บาท
3.โครงการท่องเที่ยวฤดูหนาว “ อบหมอกกอดหนาว ดูดาวที่เขาคว้อ” ประจำปี 2567	จัดงานท่องเที่ยวฤดูหนาว “ อบหมอกกอดหนาว ดูดาวที่เขาคว้อ” ประจำปี 2567	100,000	1 ธ.ค. 66 - 29 ก.พ. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	เบิกจ่าย 100,000 บาท
4.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบล (เข็กน้อย อัลตราเทรล)	จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบล	200,000	1 ธ.ค. 66 - 29 ก.พ. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1.โครงการส่งเสริม กระบวนการมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2567	จัดงานส่งเสริม กระบวนการมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2567	25,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
2.โครงการคลองสวย น้ำใสปลอดภัย	คลองสวย น้ำใสปลอดภัย	12,100	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
3.โครงการปลูกป่าทดแทน ทรัพยากรธรรมชาติ	ปลูกป่าทดแทน ทรัพยากรธรรมชาติ	13,300	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
4.โครงการจ้างเอกชน คัดแยกขยะ	คัดแยกขยะ	1,764,000	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1. โครงการจุดตรวจปีใหม่	จัดตั้งจุดตรวจปีใหม่	30,000	1 พ.ย. 66 - 31 ม.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	เบิกจ่าย 21,100 บาท
2. โครงการจุดตรวจสงกรานต์	จัดตั้งจุดตรวจสงกรานต์	30,000	1 มี.ค. - 31 พ.ค. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
3. โครงการประชารัฐ ร่วมใจรวมพลังสังคม เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ประจำปี งบประมาณ 2567	จัดงานประชารัฐร่วมใจ รวมพลังสังคมเพื่อ ป้องกันและแก้ไขปัญห ยาเสพติด ประจำปี งบประมาณ 2567	30,000	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
4. โครงการสัมมนา ส่งเสริมฟื้นฟูชีวิตครอบครัว (สชค.) ประจำปี 2567	จัดงานสัมมนาส่งเสริม ฟื้นฟูชีวิตครอบครัว (สชค.) ประจำปี 2567	30,000	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
5. โครงการส่งเสริมภาวะ ผู้นำและพัฒนาบทบาท สตรีตำบลเข็กน้อย	จัดงานส่งเสริมภาวะ ผู้นำและพัฒนาบทบาท สตรีตำบลเข็กน้อย	50,000	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
6. โครงการป้องกันและ แก้ไขความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว	ป้องกันและแก้ไขความ รุนแรงต่อเด็กสตรีและ บุคคลในครอบครัว	25,000	1 พ.ย. 66 - 29 ก.พ. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	เบิกจ่าย 11,620 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1.โครงการฝึกอบรมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 “หลักสูตรการ ประกอบอาหาร”	ฝึกอบรมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 “หลักสูตร การประกอบอาหาร”	25,000	1 พ.ย. 66 - 29 ก.พ. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
2.โครงการฝึกอาชีพเสริม ให้แก่ราษฎรในตำบล เข็กน้อย “หลักสูตรการ ประกอบอาหารและ การถนอมอาหาร”	ฝึกอาชีพเสริมให้แก่ ราษฎรในตำบล เข็กน้อย “หลักสูตรการ ประกอบอาหารและ การถนอมอาหาร”	50,000	1 มี.ค. - 31 พ.ค. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
3.โครงการฝึกอาชีพเสริม ให้แก่ราษฎรในตำบล เข็กน้อย ประจำปี งบประมาณ 2567 “หลักสูตรอบรมตัดเย็บ เสื้อผ้ากลุ่มสตรี”	ฝึกอาชีพเสริมให้แก่ ราษฎรในตำบล เข็กน้อย ประจำปี งบประมาณ 2567 “หลักสูตรอบรมตัดเย็บ เสื้อผ้ากลุ่มสตรี”	80,000	1 มี.ค. - 31 พ.ค. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
4.โครงการฝึกอาชีพเสริม ให้แก่ราษฎรในตำบล เข็กน้อย ประจำปี งบประมาณ 2567 “หลักสูตรอบรมทำไม้กวาด ดอกหญ้า หมู่ 7)	ฝึกอาชีพเสริมให้แก่ ราษฎรในตำบล เข็กน้อย ประจำปี งบประมาณ 2567 “หลักสูตรอบรมทำไม้ กวาดดอกหญ้า หมู่ 7)	20,000	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
5.โครงการส่งเสริม การอบรมภูมิปัญญา ท้องถิ่นหมู่ 7	อบรมภูมิปัญญาท้องถิ่น หมู่ 7	20,000	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
6.โครงการส่งเสริม วัฒนธรรมม้งตำบล หมู่ 7	อบรมวัฒนธรรมม้งตำบล หมู่ 7	20,000	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
7.โครงการสานสัมพันธ์ เรียนรู้ภูมิปัญญา หมู่ 7	สานสัมพันธ์ เรียนรู้ภูมิปัญญา หมู่ 7	20,000	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
8.โครงการออกแบบและ พัฒนาสินค้าชุมชน	ออกแบบและพัฒนา สินค้าชุมชน	40,000	1 พ.ย. 66 - 29 ก.พ. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1.โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7 ศูนย์	อาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก 7 ศูนย์	2,260,125	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	เบิกจ่าย 1,119,690 บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)
2.โครงการอาหารเสริม (นม)	อาหารเสริม(นม)	3,563,495	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	เบิกจ่าย บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)
3.โครงการ ร.ร.บ้านห้วยน้ำ ขาวและ ร.ร.บ้านเข็กน้อย	ร.ร.บ้านห้วยน้ำขาวและ ร.ร.บ้านเข็กน้อย	6,710,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	เบิกจ่าย 3,254,900 บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)
4.โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	100,000	1 ธ.ค. 66 - 29 ก.พ. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	เบิกจ่าย 100,000 บาท
5.โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	40,000	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
6.โครงการศึกษาดูงาน โรงเรียนต้นแบบ	ศึกษาดูงานโรงเรียน ต้นแบบ	50,000	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
7.โครงการส่งเสริมหรือสนับสนุนสภาเยาวชนตำบลเข็กน้อย	ส่งเสริมหรือสนับสนุนสภาเยาวชนตำบลเข็กน้อย	40,000	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
8.โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่ม้งตำบลเข็กน้อย ประจำปีงบประมาณ 2567	สืบสานประเพณีปีใหม่ม้งตำบลเข็กน้อย ประจำปี 2567	600,000	1 พ.ย. 66 - 31 ม.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	เบิกจ่าย 600,000 บาท
9.โครงการจัดงานเทศกาลกินข้าวใหม่ ประจำปี 2567	จัดงานเทศกาลกินข้าวใหม่ ประจำปี 2567	80,000	1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	เบิกจ่าย 79,596 บาท
10.โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	จัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	50,000	1 มิ.ย. - 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
11.โครงการฝึกอบรมพิธีกรรมความเชื่อดั้งเดิม(ดั่งดั่ง)	ฝึกอบรมพิธีกรรมความเชื่อดั้งเดิม(ดั่งดั่ง)	30,000	1 เม.ย. - 30 ส.ค. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
12.โครงการค่ายอนุชนภายใน	อบรมค่ายอนุชนภายใน	30,000	1 เม.ย. - 30 ส.ค. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
13.โครงการอบรมค่ายสื่อธรรมสู่เยาวชน	อบรมค่ายสื่อธรรมสู่เยาวชน	30,000	1 มี.ค. - 31 ก.ค. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
14. โครงการงานพิธีทางศาสนา	จัดงานพิธีทางศาสนา	35,000	1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
15. โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	30,000	1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	เบิกจ่าย 25,000 บาท
16. โครงการส่งเสริมประเพณีจี่สาย	ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	20,000	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
17. โครงการส่งเสริมประเพณีแม่กั้ง	ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	20,000	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
18. โครงการพิมพ์กลอนแต่งงาน “ย่าซัง”	ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	10,000	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
19. โครงการ “เตอเก้”	ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	20,000	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
20. โครงการอบรมเรียนแคนม้ง	ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	150,000	1 มิ.ย. - 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1. โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	จัดงานแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	100,000	1 มี.ค. - 31 พ.ค. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	600,000	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	เบิกจ่าย 166,676 บาท (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)
2. อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	240,000	1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
3. โครงการต่างๆ ของอบต.เกี่ยวกับด้านสาธารณสุข	จัดโครงการด้านสาธารณสุข	30,000	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
4. โครงการตรวจคุณภาพน้ำประปาเพื่อการบริโภคตำบลเข็กน้อย	ตรวจคุณภาพน้ำประปาเพื่อการบริโภค	8,000	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
5. โครงการศึกษาดูงานการผลิตน้ำประปาที่ได้มาตรฐาน	ศึกษาดูงานการผลิตน้ำประปาที่ได้มาตรฐาน	10,000	1 เม.ย. - 31 ส.ค. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
6. โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร	อบรมหลักสูตรผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร	25,000	1 เม.ย. - 31 ส.ค. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กร

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1. โครงการพัฒนาทักษะการบริหารของคณะผู้บริหารและสมาชิก อบต. และผู้นำชุมชน	พัฒนาทักษะการบริหารของคณะผู้บริหารและสมาชิก อบต. และผู้นำชุมชน	12,000	1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
2. โครงการส่งเสริมการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ประจำปี 2567	ส่งเสริมการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ประจำปี 2567	46,300	1 พ.ค. - 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
3. โครงการส่งเสริมความรู้ด้าน กฎ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	ส่งเสริมความรู้ด้าน กฎ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้บริหารและสมาชิกท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	25,000	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
4. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย	สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบล	10,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

5. โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2567	เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2567	25,000	1 ก.ค. - 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
6. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567	เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567	15,000	1 พ.ย. 66 - 30 เม.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ